

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit für die **Erschliessung des Hammerstättewegs Süd**

über CHF 1'200'000
gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss
vom 25. November 2016



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 1'200'000.00			
Objekt	Erschliessung des Hammerstättewegs Süd			
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 25.11.2016			
1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.5010.22		CHF	478'541.65
	1.7101.5030.22		CHF	199'384.40
	1.7201.5030.22		CHF	302'725.10
Zuzüglich bezogene Vorsteuern			CHF	37'460.70
Total Bruttoanlagekosten			CHF	1'018'111.85
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit			CHF	1'200'000.00
Kreditüberschreitung			CHF	-181'888.15
3 Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.6370.22		CHF	297'614.00
	1.6150.6370.92		CHF	17'500.00
	1.7101.6370.22		CHF	112'264.00
	1.7201.6370.23		CHF	100'911.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge			CHF	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung (bereits in Ausgaben verbucht)			CHF	0.00
Total Einnahmen			CHF	528'289.00
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			CHF	980'651.15
Total Einnahmen			CHF	528'289.00
Nettoinvestition			CHF	452'362.15
5 Aktivierung				
Übertrag von Konto	1407x	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
	- Strasse	1.035401	1.14010.01	3300.10 CHF 96'085.85
	- TB Wasser	1.035402	1.14031.01	3300.31 CHF 25'105.55
	- TB Abwasser	1.035403	1.14032.01	3300.31 CHF 23'644.05
	- TB Wasser	1.035404	1.14031.01	3300.31 CHF 56'787.70
	- TB Abwasser	1.035405	1.14032.01	3300.31 CHF 166'061.20
	- Strasse	1.035406	1.14010.01	3300.10 CHF 20'018.20
	- Strasse	1.035407	1.14010.01	3300.10 CHF 35'066.50
Total der Nettoinvestition:				CHF 422'769.05
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				CHF 29'593.10
Hinweis: Bei der Differenz von CHF 29'593.10 handelt es sich um die bereits getätigten Abschreibungen.				
6 Erläuterungen				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.				
Gemäss Protokollauszug der Kreditabrechnung				

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

GEMEINDE GIPF-OBFRICK
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDE GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin

Leiter Finanzen

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Gipf-Oberfrick,

FINANZKOMMISSION GIPF-OBFRICK
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat am 22.11.2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 22.11.2024

GEMEINDERAT GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Rekapitulation

Abrechnung Erschliessung Hammerstätteweg Süd
KSL Frick, Tobias Schittenhelm

Die Abrechnungen in der Beilage werden zusammengetragen und die Absummierungen im Gesamten und für die Werke einzeln ausgegeben.

Baukostenkontrolle

	Netto	MWST	Brutto
Unternehmer	604'477.05	47'815.20	652'292.25
Rohrleitungsbau	80'755.40	6'218.15	86'973.55
Ingenieur	117'500.90	9'151.65	126'652.55
Diverses	65'843.70	4'647.75	70'491.45
Total	868'577.05	67'832.75	936'409.80

Anlagebuchhaltung

	Netto	MWST	Brutto
Strasse 1.035401	69'969.90	26'115.95	96'085.85
Wasser 1.035402	25'105.55	10'078.10	35'183.65
Abwasser 1.035403	23'644.05	9'142.00	32'786.05
Wasser Strandbadwegli – Steingarten 1.035404	56'787.70	4'650.50	61'438.20
Abwasser Strandbadwegli 1.035405	166'061.20	13'590.10	179'651.30
Öffentliche Beleuchtung 1.035406	18'471.65	1'546.55	20'018.20
Stützmauer 1.035407	32'356.95	2'709.55	35'066.50
Total	392'397.00	67'832.75	460'229.75

Abgleich Anlagebuchhaltung mit Baukostenkontrolle

	Netto	MWST	Brutto
Total Baukostenkontrolle	868'577.05	67'832.75	936'409.80
+ Landentschädigungen	48'971.05	0.00	48'971.05
- Erschliessungsbeiträge	- 510'789.00	0.00	- 510'789.00
+ Vorsteuerkürzung auf Beiträge	15'231.00	0.00	15'231.00
- bereits getätigte Abschr. 21-23	- 29'593.10	0.00	- 29'593.10
Total Anlagebuchhaltung	392'397.00	67'832.75	460'229.75

Abgleich Anlagebuchhaltung mit Baukostenkontrolle detailliert

	Brutto	Land	Beiträge	Vorsteuer	Abschr.	Total
Strasse 1.035401	96'085.85	- 48'011.05	297'614.00		7'790.75	353'479.55
Wasser 1.035402	35'183.65		112'264.00	- 8'023.00	1'602.45	141'027.10
Abwasser 1.035403	32'786.05		100'911.00	- 7'208.00	1'509.20	127'998.25
Wasser Strandbadwegli – Steingarten 1.035404	61'438.20				3'624.70	65'062.90
Abwasser Strandbadw. 1.035405	179'651.30				10'599.65	190'250.95
Öffentl. Beleuchtung 1.035406	20'018.20				1'623.10	21'641.30
Stützmauer 1.035407	35'066.50	- 960.00			2'843.25	36'949.75
Total	460'229.75	- 48'971.05	510'789.00	- 15'231.00	29'593.10	936'409.80

Erschliessungsbeiträge

	Betrag
Bruttokosten Kredit	1'018'111.85
Vorsteuerkürzungen	15'231.00
Investitionsbeitrag	17'500.00
Erschliessungskosten netto	985'380.85

Anmerkung Abteilung Finanzen

Die Abrechnung des Ingenieurs ist leider nicht sehr transparent, da Absummierungen fehlen und somit die volle Nachvollziehbarkeit der Zahlen nicht vorhanden ist. Die Anforderungen von Seiten Gemeinde wurden bekannt gegeben und werden bei einem nächsten Projekt erwartet.

Gipf-Oberfrick, 24. September 2024

GEMEINDE GIPF-OBFRICK

Ch. Rehmann, Leiter Finanzen

Kontrollblatt Unternehmer Gemeinde

Auftraggeber: Gemeinde Gipf-Oberfrick Projekt-Nr.: F.216002 Projekt: Erschliessung Hammerstätteweg Süd, Gipf-Oberfrick	Auftragnehmer Firma: Ziegler AG Adresse: Hauptstrasse 2A Ort: 4334 Sisseln Projektleiter: Bruno Grella
Auftrags Nr.: Sachbearbeiter: PMS-Nr.:	

Vertrag	574'949.05	619'220.15
----------------	-------------------	-------------------

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
22.11.2018	Werkvertrag	574'949.05	44'271.10	619'220.15

Rechnungen	Kostenstand:	105%	604'477.05	47'815.20	652'292.25
-------------------	---------------------	-------------	------------	-----------	-------------------

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
30.04.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102487 Strasse	82'450.00	6'348.65	88'798.65
30.04.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102485 Beleuchtung	4'850.00	373.45	5'223.45
30.04.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102483 Abwasser 1	43'650.00	3'361.05	47'011.05
30.04.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102481 Wasser 1	24'250.00	1'867.25	26'117.25
09.10.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102521 Wasser 2	24'250.00	1'867.25	26'117.25
10.10.2019		1. Teilzahlung Nr. 41.102518 Abwasser 2	63'050.00	4'854.85	67'904.85
10.10.2019		2. Teilzahlung Nr. 41.102520 Wasser 1	19'400.00	1'493.80	20'893.80
10.10.2019		2. Teilzahlung Nr. 41.102519 Wasser 1 (Nord)	17'460.00	1'344.40	18'804.40
10.10.2019		2. Teilzahlung Nr. 41.102517 Abwasser 1	31'040.00	2'390.10	33'430.10
10.10.2019		2. Teilzahlung Nr. 41.102515 Beleuchtung	5'820.00	448.15	6'268.15
10.10.2019		2. Teilzahlung Nr. 41.102513 Strasse	77'600.00	5'975.20	83'575.20
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102600 Wasser 1	60.10	4.65	64.75
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102601 Wasser 2	1'259.50	97.00	1'356.50
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102598 Abwasser 1	26'739.15	2'058.90	28'798.05
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102599 Abwasser 2	89'137.95	6'863.60	96'001.55
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102605 Stützmauer Giger	28'414.30	2'187.90	30'602.20
31.10.2020		Pauschale Entschädigung Erstellung Mauer Giger und Bepflanzung	-16'500.00	0.0	-16'500.00
15.07.2020		Schlussrechnung Nr. 41.102602 Beleuchtung	3'702.80	285.10	3'987.90
15.07.2020		3. Teilrechnung Nr. 41.102611 Strasse	68'958.05	5'309.75	74'267.80
07.09.2021		Schlussrechnung Nr. 7970213 Strasse	8'885.20	684.15	9'569.35

Abweichungen (Endkostenprognosen) bezüglich Vertrag
--

Datum	Nr.	Begründung Abweichung	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.

Datum / Visum Ingenieurbüro: _____

Kontrollblatt Unternehmer		Gemeinde
Auftraggeber: Gemeinde Gipf-Oberfrick Projekt-Nr.: F.216002 Projekt: Erschliessung Hammerstätteweg Süd, Gipf-Oberfrick Auftrags Nr.: 30.1087.000 Sachbearbeiter: PMS-Nr.:	Auftragnehmer: Firma: Gebr. Meier AG Adresse: Langgass 5 Ort: 5244 Birrhard Projektleiter: Michele Marcella	

Vertrag	76'976.45	82'903.65
----------------	------------------	------------------

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
22.11.2018	Werkvertrag	76'976.45	5'927.20	82'903.65

Rechnungen	Kostenstand: 105%	80'755.40	6'218.15	86'973.55
-------------------	--------------------------	------------------	-----------------	------------------

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
16.04.2019		1. Akontorechnung, Los 2: 19.Feb - 12.März 2019 (WL1)	28'006.50	2'156.50	30'163.00
21.04.2020		2. Akontorechnung, Los 2: 19.Feb 2019 - 24.Feb 2020 (WL1)	13'263.30	1'021.25	14'284.55
21.04.2020		1. Akontorechnung, Los 2: 19.Feb 2019 - 24.Feb 2020 (WL2)	23'597.50	1'817.00	25'414.50
01.10.2020		Schlussrechnung Los 2: 19.Feb 2019 - 24.Feb 2020 (WL1)	10'317.45	794.45	11'111.90
01.10.2020		Schlussrechnung Los 2: 19.Feb 2019 - 24.Feb 2020 (WL2)	5'570.65	428.95	5'999.60

Abweichungen (Endkostenprognosen) bezüglich Vertrag					
--	--	--	--	--	--

Datum	Nr.	Begründung Abweichung	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.

Datum / Visum Ingenieurbüro: _____

Kontrollblatt Ingenieur		Gemeinde	
Auftraggeber:	Gemeinde Gipf-Oberfrick	Auftragnehmer	
Projekt-Nr.:	F.216002	Firma:	KSL Ingenieure AG
Projekt:	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	Adresse:	Dammstrasse 3
Auftrags Nr.:		Ort:	5070 Frick
Sachbearbeiter:		Projektleiter:	Schittenhelm, Tobias
PMS-Nr.:			

Vertrag	122'975.85	132'807.45
----------------	-------------------	-------------------

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
09.09.2015	Offerte (Phase 3 Projektierung) ./.. 3% Rabatt	34'920.00	2'793.60	37'713.60
		3'932.35	314.60	4'246.95
06.03.2017	Auftrag Realisierung ./.. 3 % Rabatt	81'965.00	6'557.20	88'522.20
laufend	Zusatzaufwendungen ./.. 3 % Rabatt	2'158.50	166.20	2'324.70

Rechnungen	Kostenstand:	95%	117'500.90	9'151.65	126'652.55
-------------------	---------------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
06.04.2016	997313	1. Akonto, 01.01.16-31.03.16	13'510.40	1'080.85	14'591.25
06.04.2016	997314	Nebenkosten, 01.01.16-31.03.16	56.80	4.55	61.35
22.07.2016	997812	2. Akonto, 01.04.16-30.06.16	10'865.70	869.25	11'734.95
22.07.2016	997813	Nebenkosten, 01.04.16-30.06.16	712.35	57.00	769.35
05.10.2016	998132	3. Akonto, 01.07.16-30.09.16	5'061.20	404.90	5'466.10
05.10.2016	998133	Nebenkosten, 01.07.16-30.09.16	200.60	16.05	216.65
13.12.2016	998527	4. Akonto, 01.10.16-10.12.16	1'649.25	131.95	1'781.20
13.12.2016	998528	Nebenkosten, 01.10.16-30.11.16	321.80	25.75	347.55
11.04.2017	1000002	5. Akonto, 11.12.16-31.03.17	976.80	78.15	1'054.95
11.04.2017	1000003	Nebenkosten, 01.12.16-31.03.17	491.20	39.30	530.50
07.07.2017	1000414	6. Akonto, 01.04.17-30.06.17	829.75	66.40	896.15
06.07.2018	1002144	7. Akonto, 01.01.18-30.06.18	883.35	68.00	951.35
16.10.2018	1002536	8. Akonto, 01.07.18-30.09.18	9'021.00	694.60	9'715.60
16.10.2018	1002537	Nebenkosten, 01.01.18-30.09.18	125.90	9.70	135.60
18.12.2018	1002841	9. Akonto, 01.10.18-15.12.18	2'619.00	201.65	2'820.65
18.12.2018	1002843	Nebenkosten 01.10.18-30.11.18	541.75	41.70	583.45
21.03.2019	1003293	10 Akonto, 16.12.18-28.02.19	8'730.00	672.20	9'402.20
21.03.2019	1003294	Nebenkosten 01.12.18-28.02.19	1'015.95	78.25	1'094.20
16.07.2019	1003904	11. Akonto, 01.03.19-30.06.19	7'760.00	597.50	8'357.50
16.07.2019	1003905	Nebenkosten 01.03.19-30.06.19	95.45	7.35	102.80
26.11.2019	1004531	12. Akonto, 01.07.19-31.10.19	14'434.45	1'111.45	15'545.90
26.11.2019	1004532	Nebenkosten 01.07.19-31.10.19	268.55	20.70	289.25
11.02.2020	10041933	13. Akonto 01.11.19 -31.01.20	11'640.00	896.30	12'536.30
18.03.2020	1005186	14. Akonto 01.02.20-15.03.20	4'854.00	373.75	5'227.75
06.05.2020	1005579	15. Akonto 16.03.20-30.04.20	2'116.00	162.95	2'278.95
06.05.2020	1005588	Nebenkosten 01.11.19-30.04.20	34.40	2.65	37.05
09.07.2020	1006001	16. Akonto 01.05.20-30.06.20	3'135.00	241.40	3'376.40
03.08.2020	1006167	17. Akonto 01.07.20-31.07.20	1'349.00	103.85	1'452.85
03.08.2020	1006168	Nebenkosten 01.05.20-31.07.20	30.50	2.35	32.85
12.10.2020	1006525	18. Akonto 01.08.20-30.09.20	174.75	13.45	188.20
16.10.2018	1002535	Zusatzaufwendungen, 01.07.18-30.09.18	707.60	54.50	762.10
18.12.2018	1002842	Zusatzaufwendungen, 01.10.18-15.12.18	1'450.90	111.70	1'562.60
13.01.2021	20210150	19. Akonto 01.10.20-31.12.20	1'039.75	80.05	1'119.80
		Nebenkosten 01.08.20-31.12.20	0.90	0.10	1.00
11.02.2021	20210342	20. Akonto 01.01.21-31.01.21	1'185.25	91.25	1'276.50
05.03.2021	20210529	21. Akonto 01.02.21-28.02.21	1'300.00	100.10	1'400.10
		Nebenkosten 01.01.21-28.02.21	34.40	2.65	37.05
09.07.2021	20211389	Schlussrechnung 01.03.21-30.06.21	8'275.40	637.20	8'912.60
		Nebenkosten 01.03.21-30.06.21	1.80	0.15	1.95

Kontrollblatt Diverses	
Auftraggeber:	Gemeinde Gipf-Oberfrick
Projekt-Nr.:	F.216002
Projekt:	Erschliessung Hammerstätteweg Süd
Auftrags Nr.:	
Sachbearbeiter:	
PMS-Nr.:	

Vertrag

Datum	Vertrag / Zusatzverträge	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
	Diverses/UVG			

Rechnungen	Kostenstand:	#DIV/0!	65'843.70	4'647.75	70'491.45
-------------------	---------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

Datum	KSL Nr.	Rechnungstyp	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.
12.01.2016		Fischer und Röthenmund AG, 5070 Frick	110.00	8.80	118.80
27.01.2016		Consultest AG, 8472 Ohringen	3'267.50	261.40	3'528.90
08.02.2016		Koch + Partner, 5080 Laufenburg	139.50	11.10	150.60
02.11.2016		Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Bewilligungsgebühr	150.00	0.0	150.00
04.06.2018		Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073, Baubewilligung	2'200.00	0.0	2'200.00
08.08.2018		Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick, Spülung / Kanal-TV	594.00	45.75	639.75
15.11.2018		Fricktaler Medien AG, 4310 Rheinfelden, Publikation	438.45	33.75	472.20
11.12.2018		Zumsteg Druck AG, 5070 Frick, Plakate Hammerstätte	112.00	8.60	120.60
11.01.2019		Helvetia Versicherungen, Bauversicherung	1'797.50	0.0	1'797.50
19.03.2019		Abt. Finanzen Aargau, Präsidialverfügung Hasler	250.00	0.0	250.00
19.03.2019		Abt. Finanzen Aargau, Präsidialverfügung Diverse	250.00	0.0	250.00
24.04.2019		Abt. Finanzen Aargau, Entscheid Erschl. Hammerstätte Süd	500.00	0.0	500.00
24.07.2019		STUDER Anwälte und Notare, Wegerecht Strandbadwegli	2'670.00	202.50	2'872.50
15.10.2020		Dep. VI, Erschliessung Hammerstätteweg Süd	432.50	0.0	432.50
02.12.2019		Interstein (Material Trockensteinmauer Fam. Willenegger)	552.50	42.55	595.05
06.12.2019		Schulte Baumpflege, 5073 Gipf-Oberfrick, Erneuerungs Stützma	1'092.70	84.15	1'176.85
11.12.2019		Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick, 2 Beleuchtungsma	4'577.50	352.45	4'929.95
05.02.2020		Kiefer & Studer AG, Rechnung Nr. 117765	1'087.50	83.75	1'171.25
05.03.2020		Kanalreinigung Näf GmbH, Rechnung Nr. 20103	1'442.90	111.10	1'554.00
11.03.2020		Alois Rickenbach AG, Strassenbeleuchtung (50%)	4'642.55	357.45	5'000.00
20.03.2020		John AG Zaunbau, Zaunarbeiten Lg. Giger	2'586.45	199.15	2'785.60
16.04.2020		BREM Geomatik, Rechnung Nr. RE-200249	10'473.15	806.45	11'279.60
30.04.2020		Schär Gärten, Rechnung 2031 (Teilobjekt Strasse)	2'207.55	170.00	2'377.55
07.05.2020		BREM Geomatik, Rechnung Nr. RE-200309	8'739.10	672.90	9'412.00
28.05.2020		John AG Zaunbau, Zaunarbeiten Lg. Willenegger (Teilobjekt Strasse)	1'612.00	124.15	1'736.15
04.06.2020		SIGNAL, Signalisation Rechnung Nr. 1071576	2'238.95	172.40	2'411.35
13.07.2020		Signal AG, 3294 Büren an der Aare	288.75	22.25	311.00
14.09.2021		Alois Rickenbach AG, Strassenbeleuchtung, Rg. Nr. 82793	11'390.65	877.10	12'267.75

Abweichungen (Endkostenprognosen) bezüglich Vertrag

Datum	Nr.	Begründung Abweichung	exkl. MwSt.	MwSt.	inkl. MwSt.

Datum / Visum Ingenieurbüro: _____

615 **Gemeindestrassen**
6150.5010.22 Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd / Strandbadweg

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2017									
11.04.17	5893	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	5. Akonto Hammerstätte Süd	115		1'054.95		1'054.95
11.04.17	5894	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Nebenkosten Hammerstätte Süd	115		530.50		1'585.45
07.07.17	6664	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	6. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	207		896.15		2'481.60
Buchungsperiode 2018									
04.06.18	6364	6226	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Hammerstättewe	235		2'200.00		4'681.60
06.07.18	6554	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	268		951.35		5'632.95
16.10.18	7542	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg	370		762.10		6'395.05
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370		51.50		6'446.55
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370		1.35		6'447.90
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370		6.80		6'454.70
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370		3'656.40		10'111.10
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370		104.45		10'215.55
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370		522.35		10'737.90
15.11.18	8152	13790	Fricktaler Medien AG, 4310 Rheinfelden	Publikation Enteignung Hammerstätte	421		472.20		11'210.10
11.12.18	8432	15108	Zumsteg Druck AG, 5070 Frick	Plakate Hammerstätte	440		120.60		11'330.70
18.12.18	8338	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg	436		1'562.60		12'893.30
18.12.18	8339	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	436		256.65		13'149.95
18.12.18	8340	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschl. Hammerstätteweg	436		1'241.05		14'391.00
Buchungsperiode 2019									
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34		766.85		15'157.85
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34		20.25		15'178.10
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34		72.55		15'250.65
19.03.19	5656	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Präsidialverfügung Hammerstätte Hasler	66		250.00		15'500.65
19.03.19	5657	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Präsidialverfügung Hammerstätte Diverse	66		250.00		15'750.65
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66		3'572.85		19'323.50
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66		94.00		19'417.50
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66		470.10		19'887.60
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66		415.80		20'303.40
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66		10.95		20'314.35
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66		54.70		20'369.05
24.04.19	5985	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Entscheid Erschl. Hammerstätte Süd	95		500.00		20'869.05
30.04.19	5994	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Gde Strasse Teil Süd	95		88'798.65		109'667.70
30.04.19	5995	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzlg öffentl. Beleucht. Teil Süd	95		5'223.45		114'891.15
16.07.19	6645	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	145		102.80		114'993.95
16.07.19	6646	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Strassenbau/Stützmauer Hammerstätte	145		3'677.25		118'671.20
10.10.19	7561	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Beleuchtung Hammerstätteweg Süd	216		6'268.15		124'939.35
10.10.19	7566	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstätteweg Süd	216		83'575.20		208'514.55
21.10.19	8066	209	Rickenbach-Rügge Erika, 5073 Gipf-Ober	Akonto Landentschädigung Hammerstätt	245		2'640.00		211'154.55
09.11.19	8088	2672	Biland Andreas, 5073 Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerstätt	245		3'840.00		214'994.55
Uebertrag						0.00	214'994.55	0.00	214'994.55

615 Gemeindestrassen
6150.5010.22 Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd / Strandbadweg

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	214'994.55	0.00	214'994.55
12.11.19	8087	6405	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstätt	245		12'000.00		226'994.55
26.11.19	7929	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg S	239		289.25		227'283.80
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akont	239		5'907.40		233'191.20
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akont	239		155.45		233'346.65
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akont	239		777.30		234'123.95
06.12.19	8052	10824	Schulte Baumpflege, 5073 Gipf-Oberfrick	Erneuerung Stützmauer Hammerstättewe	245		1'176.85		235'300.80
10.12.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG, Heerbrugg	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256			22'080.00-	257'380.80
10.12.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG, Frick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256			960.00-	258'340.80
10.12.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG, Frick	Storno Landentschädigung Hammerstäte	270			960.00	257'380.80
10.12.19	0	17355	Hasler Alexander, Stein AG	Akonto Landentschädigung Hammerst.	270			960.00-	258'340.80
11.12.19	8346	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2 Beleuchtungsmasten Hammerstättewe	259		4'929.95		263'270.75
16.12.19	8192	3313	Willenegger Andreas, 5073 Gipf-Oberfrick	Garten Willenegger Hammerstätteweg	255		595.05		263'865.80
Buchungsperiode 2020									
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36		4'763.80		268'629.60
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36		125.35		268'754.95
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36		626.80		269'381.75
11.03.20	5544	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstättenweg	72		5'000.00		274'381.75
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65		1'986.55		276'368.30
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65		52.30		276'420.60
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65		261.40		276'682.00
20.03.20	5545	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Ausbau Hammerstätteweg Süd/Zaunarbe	72		2'785.60		279'467.60
16.04.20	5845	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstättenweg 1.T.	100		11'279.60		290'747.20
06.05.20	808	1.10010.01	Schär Gärten, 5064 Wittnau	Bepflanzung Hammerstätte Süd	109		2'377.55		293'124.75
06.05.20	5956	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg S	110		37.05		293'161.80
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	110		866.00		294'027.80
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	110		22.80		294'050.60
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	110		113.95		294'164.55
07.05.20	6020	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstätte 2. Teil Sü	114		9'412.00		303'576.55
28.05.20	6026	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Hammerstätteweg Zaun Willenegger	114		1'736.15		305'312.70
04.06.20	6196	9999	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Signalisation Erschliessung Hammerstätt	122		2'411.35		307'724.05
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	149		1'283.05		309'007.10
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	149		33.75		309'040.85
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Sü	149		168.80		309'209.65
13.07.20	6436	9999	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Hammerstätte Süd, Strasse	149		311.00		309'520.65
15.07.20	6573	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg	158		74'267.80		383'788.45
15.07.20	6574	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Stützmauer Giger Hammerstätteweg	158		30'602.20		414'390.65
15.07.20	6575	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Beleuchtung Strandbadwegli	158		3'987.90		418'378.55
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160		552.05		418'930.60
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160		14.55		418'945.15
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160		72.65		419'017.80
					Uebertrag	0.00	395'977.80	23'040.00-	419'017.80

615 Gemeindestrassen
6150.5010.22 Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd / Strandbadweg

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	395'977.80	23'040.00-	419'017.80
03.08.20	6687	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Nebenkosten	160		32.85		419'050.65
31.08.20	0	575	Giger Guido	Pauschale Entschädigung Bepflanzung	183			1'000.00-	420'050.65
31.08.20	0	575	Giger Guido	Landabtretung Hammerstätteweg Süd	183			1'800.00-	421'850.65
31.08.20	0	17355	Hasler Alexander	Landabtretung Hammerstätteweg Süd	183			600.00-	422'450.65
31.08.20	0	17355	Hasler Alexander	zuzüglich Zins	183			7.75-	422'458.40
31.08.20	0	17355	Hasler Alexander	abzüglich Verrechnung vom 10.12.19	183			960.00	421'498.40
31.08.20	1489	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Davidmilla Immobilien AG, 9435 Au	195		2'868.50		424'366.90
31.08.20	1490	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Rickenbach Erika	195		1'018.30		425'385.20
31.08.20	1492	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Biland Andreas	195		727.15		426'112.35
31.08.20	1494	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	195		1'389.35		427'501.70
15.10.20	7718	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	240		432.50		427'934.20
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225		71.45		428'005.65
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225		1.90		428'007.55
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225		9.45		428'017.00
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	272		426.50		428'443.50
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272		11.20		428'454.70
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272		56.00		428'510.70
			Buchungsperiode 2021						
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45		485.05		428'995.75
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45		12.75		429'008.50
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45		63.80		429'072.30
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	57		546.10		429'618.40
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57		14.40		429'632.80
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57		71.85		429'704.65
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147		3'387.50		433'092.15
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147		89.15		433'181.30
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147		445.70		433'627.00
07.09.21	7148	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenarbeiten Hammerstätte Süd	180		9'569.35		443'196.35
14.09.21	7456	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätte	197		12'267.75		455'464.10
			Buchungsperiode 2022						
30.06.22	1409	1.7900.6290.03	UB: Fischer + Röthenmund (2016)	Unterlagen Erschliessungsplan	136		118.80		455'582.90
30.06.22	1410	1.7900.6290.03	UB: Consulstest AG (2016)	Bohrkernentnahme	136		3'528.90		459'111.80
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136		13'288.00		472'399.80
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136		349.70		472'749.50
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136		1'748.40		474'497.90
28.09.22	1822	1.6150.4260.00	UB Kiefer & Studer AG	Gutachten Baugrubenabschluss	196		1'171.25		475'669.15
28.09.22	1823	1.6150.4260.00	UB Studer Anwälte und Notare AG	Gebühren Wegrecht	196		2'872.50		478'541.65
			Buchungsperiode 2024						
					Uebertrag	0.00	453'053.90	25'487.75-	478'541.65

615 Gemeindestrassen
6150.5010.22 Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd / Strandbadweg

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	453'053.90	25'487.75-	478'541.65
13.05.24	577	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerst. Süd / Strandb	83		96'085.85		574'627.50
13.05.24	577	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerst. Süd / Strandb	83			96'085.85	478'541.65
13.05.24	578	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strandbadw. (Öff. Beleuchtung)	83		20'018.20		498'559.85
13.05.24	578	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strandbadw. (Öff. Beleuchtung)	83			20'018.20	478'541.65
13.05.24	579	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Hammerst. Süd / Stützmauer	83		35'066.50		513'608.15
13.05.24	579	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Hammerst. Süd / Stützmauer	83			35'066.50	478'541.65
				Total		0.00	604'224.45	125'682.80	478'541.65
					Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
					25.11.2016		580'000.00	0.00	580'000.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14070.10	2017	2'481.60	0.00	577'518.40
					14070.10	2018	11'909.40	0.00	565'609.00
					14070.10	2019	226'434.80	23'040.00-	316'134.20
					14070.10	2020	162'197.15	2'447.75-	151'489.30
					14070.10	2021	26'953.40	0.00	124'535.90
					14070.10	2022	23'077.55	0.00	101'458.35
					14070.10	2024	151'170.55	151'170.55	101'458.35

615 Gemeindestrassen
6150.6370.22 Erschliessungsbeiträge Strasse Hammerstätteweg Süd/Strandb.

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2019									
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	199		8'000.00	8'000.00-	
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Strasse	199		120'000.00	128'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	199		17'000.00	145'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	199		23'000.00	168'000.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Strasse	199		26'000.00	194'000.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Strasse	199		58'000.00	252'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	199		8'000.00	260'000.00-	
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Strasse	199		120'000.00	380'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	199		17'000.00	397'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	199		23'000.00	420'000.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Strasse	199		58'000.00	478'000.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Strasse	199		26'000.00	504'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	199		12'920.00	516'920.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	200		8'000.00-	508'920.00-	
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Strasse	200		120'000.00-	388'920.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	200		17'000.00-	371'920.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	200		23'000.00-	348'920.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Strasse	200		26'000.00-	322'920.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Strasse	200		58'000.00-	264'920.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	200		8'000.00-	256'920.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	201		12'920.00-	244'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Strasse	214		8'000.00	252'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Strasse	253		17'000.00-	235'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Strasse	253		23'000.00-	212'000.00-	
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Strasse	262		17'000.00	229'000.00-	
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Strasse	262		23'000.00	252'000.00-	
Buchungsperiode 2023									
24.08.23	0	2672	Biland Andreas	Beiträge Strasse	167		10'137.00	262'137.00-	
24.08.23	0	2672	Biland Andreas	- Akonto Strasse	167		8'000.00-	254'137.00-	
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Strasse	167		141'058.00	395'195.00-	
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Strasse	167		120'000.00-	275'195.00-	
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	Beiträge Strasse	167		46'831.00	322'026.00-	
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	- Akonto Strasse	167		40'000.00-	282'026.00-	
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Strasse	167		31'090.00	313'116.00-	
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Strasse	167		26'000.00-	287'116.00-	
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	Beiträge Strasse	167		68'498.00	355'614.00-	
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	- Akonto Strasse	167		58'000.00-	297'614.00-	
					Total	0.00	0.00	297'614.00	297'614.00-

615 **Gemeindestrassen**
 6150.6370.22 **Erschliessungsbeiträge Strasse Hammerstätteweg Süd/Strandb.**

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
							0.00	0.00	0.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14070.10	2019	0.00	252'000.00	252'000.00
					14070.10	2023	0.00	45'614.00	297'614.00

615 Gemeindestrassen
6150.6370.92 Investitionsbeiträge Private Hammerstätte Süd/Strandbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
			Buchungsperiode 2020						
31.08.20	0	575	Giger Guido	Pauschale Entschädigung Erstellung Mat	183			17'500.00	17'500.00-
					Total	0.00	0.00	17'500.00	17'500.00-
					Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
							0.00	0.00	0.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14070.10	2020	0.00	17'500.00	17'500.00

710 Wasserversorgung
7101.5030.22 Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Süd / Standbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2018									
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	1.55	20.15		20.15
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	0.50	6.30		26.45
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	112.05	1'455.00		1'481.45
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	37.35	485.00		1'966.45
18.12.18	8339	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	436	8.75	113.85		2'080.30
18.12.18	8340	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschl. Hammerstätteweg	436	42.35	550.00		2'630.30
Buchungsperiode 2019									
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	268.05		2'898.35
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	79.25		2'977.60
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	107.55	1'396.80		4'374.40
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	33.60	436.50		4'810.90
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66	12.50	162.55		4'973.45
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66	3.90	50.80		5'024.25
30.04.19	5980	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Wasser Hammerstätteweg	95	1'867.25	24'250.00		29'274.25
16.07.19	6646	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Wasser Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	125.50	1'629.60		30'903.85
03.09.19	1472	DIV	Gebr. Meier AG	Erschl. Hammerstätteweg Rohrlegearbeit	205	2'156.50	28'006.50		58'910.35
09.10.19	7563	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Süd	216	1'867.25	24'250.00		83'160.35
10.10.19	7565	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Süd	216	1'493.80	19'400.00		102'560.35
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akont	239	177.85	2'309.50		104'869.85
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akont	239	55.55	721.75		105'591.60
Buchungsperiode 2020									
01.01.20	397	DIV	Wasserwerk	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Süd	109	0.00	6'629.00		112'220.60
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	143.40	1'862.40		114'083.00
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	44.80	582.00		114'665.00
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	59.80	776.65		115'441.65
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	18.70	242.65		115'684.30
21.04.20	5841	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	1. Akonto Rohrlegung Hammerstätteweg	100	1'817.00	23'597.50		139'281.80
21.04.20	5842	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	2. Akonto Rohrlegung Hammerstätteweg	100	1'021.25	13'263.30		152'545.10
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	26.05	338.60		152'883.70
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	8.15	105.80		152'989.50
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	38.65	501.60		153'491.10
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	12.05	156.75		153'647.85
13.07.20	1208	1.7101.5030.23	UB aus 2019: Ziegler AG, Sisseln	Wasser Hammerstätteweg Süd (nicht No	144	1'344.40	17'460.00		171'107.85
15.07.20	6576	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	4.65	60.10		171'167.95
15.07.20	6577	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	97.00	1'259.50		172'427.45
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160	16.60	215.85		172'643.30
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160	5.20	67.45		172'710.75
01.10.20	7152	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Süd	202	428.95	5'570.65		178'281.40
01.10.20	7153	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Süd	202	794.45	10'317.45		188'598.85
Uebertrag						0.00	188'598.85	0.00	188'598.85

710 Wasserversorgung
7101.5030.22 Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Süd / Standbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
					Uebertrag	0.00	188'598.85	0.00	188'598.85	
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	2.15	27.90		188'626.75	
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	0.70	8.75		188'635.50	
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	12.80	166.35		188'801.85	
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	4.00	52.00		188'853.85	
Buchungsperiode 2021										
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	14.60	189.70		189'043.55	
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	4.55	59.25		189'102.80	
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57	16.45	213.50		189'316.30	
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57	5.15	66.70		189'383.00	
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	102.00	1'324.35		190'707.35	
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	31.85	413.90		191'121.25	
Buchungsperiode 2022										
01.01.22	308	DIV	Vorsteuerkürzung MWST	4. Quartal 2021 Erschl. Hammerstätte	97	0.00	8.00		191'129.25	
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	2.80	34.85		191'164.10	
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	2.75	34.90		191'199.00	
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	414.45	5'180.50		196'379.50	
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	129.50	1'618.90		197'998.40	
Buchungsperiode 2023										
30.09.23	2093	1.20022.80	Vorsteuerkürzung Wasser	Hammerstätteweg Süd / Strandbadw.	286	0.00	1'386.00		199'384.40	
Buchungsperiode 2024										
13.05.24	580	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Bleumattstr. - Strandb.	83	0.00	25'105.55		224'489.95	
13.05.24	580	1.7101.5030.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Bleumattstr. - Strandb.	83	0.00		25'105.55	199'384.40	
13.05.24	581	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Strandbadw. - Steingartei	83	0.00	56'787.70		256'172.10	
13.05.24	581	1.7101.5030.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Strandbadw. - Steingartei	83	0.00		56'787.70	199'384.40	
					Total	14'728.65	281'277.65	81'893.25	199'384.40	
							Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
							25.11.2016	230'000.00	0.00	230'000.00
Buchungen in den Jahren:										
					14071.30	2018	2'630.30	0.00	227'369.70	
					14071.30	2019	102'961.30	0.00	124'408.40	
					14071.30	2020	83'262.25	0.00	41'146.15	
					14071.30	2021	2'267.40	0.00	38'878.75	
					14071.30	2022	6'877.15	0.00	32'001.60	
					14071.30	2023	1'386.00	0.00	30'615.60	

710 Wasserversorgung
7101.5030.22 Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Süd / Standbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					14071.30	2024	81'893.25	81'893.25	30'615.60
						Total MWSt	14'728.65		15'886.95

710 Wasserversorgung
7101.6370.22 Erschliessungsbeiträge Wasser Hammerstättweg Süd/Strandb.

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2019										
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	199		34'000.00		34'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		6'500.00		40'500.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		8'500.00		49'000.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Wasser	199		10'000.00		59'000.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Wasser	199		21'000.00		80'000.00-	
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	199		44'000.00		124'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		6'500.00		130'500.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		8'500.00		139'000.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Wasser	199		21'000.00		160'000.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Wasser	199		10'000.00		170'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Wasser	199		3'000.00		173'000.00-	
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	200		34'000.00-		139'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	200		6'500.00-		132'500.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	200		8'500.00-		124'000.00-	
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Wasser	200		10'000.00-		114'000.00-	
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Wasser	200		21'000.00-		93'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Wasser	201		3'000.00-		90'000.00-	
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Wasser	214		3'000.00		93'000.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Wasser	253		6'500.00-		86'500.00-	
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Wasser	253		8'500.00-		78'000.00-	
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Wasser	262		6'500.00		84'500.00-	
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Wasser	262		8'500.00		93'000.00-	
Buchungsperiode 2023										
24.08.23	0	2672	Biland Andreas	Beiträge Wasser	167		3'824.00		96'824.00-	
24.08.23	0	2672	Biland Andreas	- Akonto Wasser	167		3'000.00-		93'824.00-	
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Wasser	167		53'210.00		147'034.00-	
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Wasser	167		44'000.00-		103'034.00-	
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	Beiträge Wasser	167		17'665.00		120'699.00-	
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	- Akonto Wasser	167		15'000.00-		105'699.00-	
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Wasser	167		11'727.00		117'426.00-	
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Wasser	167		10'000.00-		107'426.00-	
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	Beiträge Wasser	167		25'838.00		133'264.00-	
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	- Akonto Wasser	167		21'000.00-		112'264.00-	
					Total	0.00	0.00	112'264.00	112'264.00-	
							Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
								0.00	0.00	0.00
Buchungen in den Jahren:										

710 Wasserversorgung
7101.6370.22 Erschliessungsbeiträge Wasser Hammerstättweg Süd/Strandb.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					14071.30	2019	0.00	93'000.00	93'000.00
					14071.30	2023	0.00	19'264.00	112'264.00

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.22 Erschliessung Abwasser Hammer stätteweg Süd / Standbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2018									
08.08.18	6948	6345	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Spülung/Kanal-TV Hammerstätteweg Süd	297	45.75	594.00		594.00
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	1.35	17.65		611.65
16.10.18	7582	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	2.05	26.40		638.05
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	97.10	1'261.00		1'899.05
16.10.18	7583	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	141.90	1'843.00		3'742.05
18.12.18	8339	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	436	14.60	189.60		3'931.65
18.12.18	8340	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschl. Hammerstätteweg	436	70.60	916.65		4'848.30
Buchungsperiode 2019									
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	233.90		5'082.20
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	356.65		5'438.85
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	94.10	1'222.20		6'661.05
21.03.19	5636	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	141.15	1'833.35		8'494.40
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66	10.95	142.25		8'636.65
21.03.19	5637	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg	66	16.45	213.35		8'850.00
30.04.19	5981	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Abwasser Hammerstätteweg	95	3'361.05	43'650.00		52'500.00
16.07.19	6646	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Abwasser Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	209.15	2'716.00		55'216.00
10.10.19	7562	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstätteweg Süd	216	4'854.85	63'050.00		118'266.00
10.10.19	7564	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstätteweg Süd	216	2'390.10	31'040.00		149'306.00
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	155.60	2'020.85		151'326.85
26.11.19	7941	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	233.40	3'031.25		154'358.10
Buchungsperiode 2020									
01.01.20	395	DIV	Abwasserbeseitigung	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Süd	109	0.00	5'700.00		160'058.10
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	125.50	1'629.60		161'687.70
11.02.20	5302	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	188.20	2'444.45		164'132.15
05.03.20	5438	6345	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Abwasser Bleumattstr. - Strandbadwegli	65	111.10	1'442.90		165'575.05
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	52.30	679.55		166'254.60
18.03.20	5477	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	78.50	1'019.35		167'273.95
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	22.80	296.25		167'570.20
07.05.20	5954	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	34.20	444.35		168'014.55
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	33.80	438.90		168'453.45
09.07.20	6485	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	50.70	658.35		169'111.80
15.07.20	6578	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	2'058.90	26'739.15		195'850.95
15.07.20	6579	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	6'863.60	89'137.95		284'988.90
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160	14.55	188.85		285'177.75
03.08.20	6670	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorech	160	21.80	283.30		285'461.05
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	1.90	24.45		285'485.50
16.10.20	7569	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	2.85	36.70		285'522.20
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	11.20	145.55		285'667.75
13.01.21	8301	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	16.80	218.40		285'886.15
Uebertrag						0.00	0.00	0.00	0.00

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.22 Erschliessung Abwasser Hammer stätteweg Süd / Strandbadw.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
			Buchungsperiode 2021						
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	12.80	165.90		286'052.05
11.02.21	5423	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	19.15	248.95		286'301.00
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57	14.40	186.80		286'487.80
05.03.21	5559	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamr	57	21.60	280.20		286'768.00
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	89.25	1'158.80		287'926.80
09.07.21	6620	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	133.85	1'738.20		289'665.00
			Buchungsperiode 2022						
01.01.22	337	DIV	Auflösung RA Vorsteuerkürzung MWST	3. Quartal 2021 Abwasser Hammerst. Sü	97	0.00	8.00		289'673.00
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	2.80	34.85		289'707.85
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	2.75	34.90		289'742.75
30.06.22	1413	1.7900.6290.03	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	0.00	75.00		289'817.75
30.06.22	1413	1.7900.6290.03	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	0.00	75.00		289'892.75
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	362.65	4'532.95		294'425.70
30.06.22	1415	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	543.95	6'799.40		301'225.10
			Buchungsperiode 2023						
30.09.23	2092	1.20022.80	Vorsteuerkürzung Abwasser	Hammerstätteweg Süd / Strandbadw.	286	0.00	1'500.00		302'725.10
			Buchungsperiode 2024						
13.05.24	582	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Bleumattstr. - Strandb.	83	0.00	23'644.05		326'369.15
13.05.24	582	1.7201.5030.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Bleumattstr. - Strandb.	83	0.00		23'644.05	302'725.10
13.05.24	583	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Strandbadwegli	83	0.00	166'061.20		468'786.30
13.05.24	583	1.7201.5030.22	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Strandbadwegli	83	0.00		166'061.20	302'725.10
				Total		22'732.05	492'430.35	189'705.25	302'725.10
				Kredit gesprochen am:			Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
						25.11.2016	390'000.00	0.00	390'000.00
				Buchungen in den Jahren:					
				14072.30	2018		4'848.30	0.00	385'151.70
				14072.30	2019		149'509.80	0.00	235'641.90
				14072.30	2020		131'528.05	0.00	104'113.85
				14072.30	2021		3'778.85	0.00	100'335.00
				14072.30	2022		11'560.10	0.00	88'774.90
				14072.30	2023		1'500.00	0.00	87'274.90
				14072.30	2024		189'705.25	189'705.25	87'274.90
					Total MWSt		22'732.05		64'542.85

720 Abwasserbeseitigung
7201.6370.22 Erschliessungsbeitr. Abwasser Hammerstätterweg Süd/Strandb.

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2019										
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Abwasser	199		3'000.00	3'000.00-		
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	199		44'000.00	47'000.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		6'500.00	53'500.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		8'500.00	62'000.00-		
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Abwasser	199		10'000.00	72'000.00-		
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Abwasser	199		21'000.00	93'000.00-		
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Abwasser	199		3'000.00	96'000.00-		
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	199		34'000.00	130'000.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		6'500.00	136'500.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		8'500.00	145'000.00-		
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Abwasser	199		21'000.00	166'000.00-		
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Erschliessungsbeiträge	199		10'000.00	176'000.00-		
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Abwasser	200		3'000.00-	173'000.00-		
23.10.19	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	200		44'000.00-	129'000.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	200		6'500.00-	122'500.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	200		8'500.00-	114'000.00-		
23.10.19	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Abwasser	200		10'000.00-	104'000.00-		
23.10.19	0	6405	Bäumlin + John AG	Abwasser	200		21'000.00-	83'000.00-		
23.10.19	0	2672	Biland Andreas	Abwasser	200		3'000.00-	80'000.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Abwasser	253		6'500.00-	73'500.00-		
23.10.19	0	17067	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Abwasser	253		8'500.00-	65'000.00-		
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Abwasser	262		6'500.00	71'500.00-		
06.01.20	0	17355	Hasler Alexander	Abwasser	262		8'500.00	80'000.00-		
Buchungsperiode 2023										
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Abwasser	167		42'323.00	122'323.00-		
24.08.23	0	17582	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Abwasser	167		34'000.00-	88'323.00-		
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	Beiträge Abwasser	167		19'632.00	107'955.00-		
24.08.23	0	17355	Hasler Alexander	- Akonto Abwasser	167		15'000.00-	92'955.00-		
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Abwasser	167		13'032.00	105'987.00-		
24.08.23	0	13273	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Abwasser	167		10'000.00-	95'987.00-		
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	Beiträge Abwasser	167		25'924.00	121'911.00-		
24.08.23	0	6405	Bäumlin + John AG	- Akonto Abwasser	167		21'000.00-	100'911.00-		
					Total	0.00	0.00	100'911.00	100'911.00-	
							Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
								0.00	0.00	0.00
Buchungen in den Jahren:										
					14072.30	2019	0.00	80'000.00	80'000.00	

720 Abwasserbeseitigung
7201.6370.22 Erschliessungsbeitr. Abwasser Hammerstätteweg Süd/Strandb.

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					14072.30	2023	0.00	20'911.00	100'911.00

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
11.04.17	5893	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (5. Akonto Hammerstätte Süd		115	1'054.95		1'054.95
11.04.17	5894	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Nebenkosten Hammerstätte Süd		115	530.50		1'585.45
07.07.17	6664	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (6. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd		207	896.15		2'481.60
Total 2017 :						2'481.60	0.00	2'481.60
04.06.18	6364	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Hammerstätteweg S.		235	2'200.00		4'681.60
06.07.18	6554	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd		268	951.35		5'632.95
16.10.18	7542	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg Süc		370	762.10		6'395.05
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd		370	51.50		6'446.55
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd		370	3'656.40		10'102.95
15.11.18	8152	Fricktaler Medien AG, 4310 Rheinfelden	Publikation Enteignung Hammerstätte		421	472.20		10'575.15
11.12.18	8432	Zumsteg Druck AG, 5070 Frick	Plakate Hammerstätte		440	120.60		10'695.75
18.12.18	8338	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg		436	1'562.60		12'258.35
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg		436	221.65		12'480.00
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg		436	1'071.80		13'551.80
Total 2018 :						11'070.20	0.00	11'070.20
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung		34	766.85		14'318.65
19.03.19	5656	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Präsidualverfügung Hammerstätte Hasler		66	250.00		14'568.65
19.03.19	5657	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Präsidualverfügung Hammerstätte Diverse		66	250.00		14'818.65
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd		66	3'572.85		18'391.50
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd		66	415.80		18'807.30
24.04.19	5985	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Entscheid Erschl. Hammerstätte Süd		95	500.00		19'307.30
30.04.19	5994	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Gde Strasse Teil Süd		95	88'798.65		108'105.95
16.07.19	6645	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg		145	102.80		108'208.75
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Hammerstätteweg Süd		145	3'175.85		111'384.60
10.10.19	7566	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstätteweg Süd		216	83'575.20		194'959.80
21.10.19	8066	Rickenbach-Rügge Erika, 5073 Gipf-Oberfr	Akonto Landentschädigung Hammerstättewe		245	2'640.00		197'599.80
23.10.19	2.5715-26065	Biland Andreas	Strasse		199		8'000.00	189'599.80
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Strasse		199		120'000.00	69'599.80
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Strasse		199		17'000.00	52'599.80
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Strasse		199		23'000.00	29'599.80
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Strasse		199		26'000.00	3'599.80
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Strasse		199		58'000.00	54'400.20-
23.10.19	2.5717-26071	Biland Andreas	Strasse		199		8'000.00	62'400.20-
23.10.19	2.5717-26070	Davidmilla Immobilien AG	Strasse		199		120'000.00	182'400.20-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Strasse		199		17'000.00	199'400.20-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Strasse		199		23'000.00	222'400.20-
23.10.19	2.5717-26068	Bäumlin + John AG	Strasse		199		58'000.00	280'400.20-
23.10.19	2.5717-26067	Schaller-Suter Theresia	Strasse		199		26'000.00	306'400.20-
23.10.19	2.5718-26072	Biland Andreas	Strasse		199		12'920.00	319'320.20-
Uebertrag						184'048.00	516'920.00	332'872.00-

035
035401

Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd/Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	184'048.00	516'920.00	332'872.00-
23.10.19	2.5715-26065	Biland Andreas	Strasse	200		8'000.00-	311'320.20-
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Strasse	200		120'000.00-	191'320.20-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	200		17'000.00-	174'320.20-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Strasse	200		23'000.00-	151'320.20-
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Strasse	200		26'000.00-	125'320.20-
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Strasse	200		58'000.00-	67'320.20-
23.10.19	2.5717-26071	Biland Andreas	Strasse	200		8'000.00-	59'320.20-
23.10.19	2.5718-26072	Biland Andreas	Strasse	201		12'920.00-	46'400.20-
23.10.19	2.5719-26073	Biland Andreas	Strasse	214		8'000.00	54'400.20-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Strasse	253		17'000.00-	37'400.20-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Strasse	253		23'000.00-	14'400.20-
09.11.19	8088	Biland Andreas, 5073 Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerstättewe	245	3'840.00		10'560.20-
12.11.19	8087	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstättewe	245	12'000.00		1'439.80-
26.11.19	7929	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	239	289.25		1'729.05
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	5'907.40		7'636.45
10.12.19	2.5717-26070	Davidmilla Immobilien AG, Heerbrugg	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256		22'080.00-	29'716.45
10.12.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG, Frick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256		960.00-	30'676.45
16.12.19	8192	Willenegger Andreas, 5073 Gipf-Oberfrick	Garten Willenegger Hammerstätteweg	255	595.05		31'271.50
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Strasse	262		17'000.00	14'271.50
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Strasse	262		23'000.00	8'728.50-
			Total 2019 :		206'679.70	228'960.00	22'280.30-
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	4'763.80		3'964.70-
11.03.20	5544	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstättenweg	72	5'000.00		1'035.30
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	1'986.55		3'021.85
20.03.20	5545	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Ausbau Hammerstätteweg Süd/Zaunarbeiter	72	2'785.60		5'807.45
16.04.20	5845	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstättenweg 1.T. Süd	100	11'279.60		17'087.05
06.05.20	808	Schär Gärten, 5064 Wittnau	Bepflanzung Hammerstätte Süd	109	2'377.55		19'464.60
06.05.20	5956	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	37.05		19'501.65
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	866.00		20'367.65
07.05.20	6020	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstätte 2. Teil Süd	114	9'412.00		29'779.65
28.05.20	6026	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Hammerstätteweg Zaun Willenegger	114	1'736.15		31'515.80
04.06.20	6196	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Signalisation Erschliessung Hammerstätte	122	2'411.35		33'927.15
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	1'283.05		35'210.20
13.07.20	6436	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Hammerstätte Süd, Strasse	149	311.00		35'521.20
15.07.20	6573	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg	158	74'267.80		109'789.00
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	552.05		110'341.05
03.08.20	6687	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Nebenkosten	160	32.85		110'373.90
31.08.20	1489	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Davidmilla Immobilien AG, 9435 Au	195	2'868.50		113'242.40
31.08.20	1490	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Rickenbach Erika	195	1'018.30		114'260.70
				Uebertrag	122'989.20	0.00	122'989.20

035
035401

Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd/Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	122'989.20	0.00	122'989.20
31.08.20	1492	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Biland Andreas	195	727.15		114'987.85
31.08.20	1494	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	195	1'389.35		116'377.20
31.08.20	2.6093-28039	Giger Guido	Pauschale Entschädigung Erstellung Mauer	183		17'500.00	98'877.20
31.08.20	2.6093-28039	Giger Guido	Pauschale Entschädigung Bepflanzung	183		1'000.00-	99'877.20
31.08.20	2.6093-28039	Giger Guido	Landabtretung Hammerstäteweg Süd	183		1'800.00-	101'677.20
31.08.20	2.6093-28038	Hasler Alexander	Landabtretung Hammerstäteweg Süd	183		600.00-	102'277.20
31.08.20	2.6093-28038	Hasler Alexander	zuzüglich Zins	183		7.75-	102'284.95
31.08.20	2.6093-28038	Hasler Alexander	abzüglich Verrechnung vom 10.12.19	183		960.00	101'324.95
15.10.20	7718	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Erschliessung Hammerstäteweg Süd	240	432.50		101'757.45
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	71.45		101'828.90
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	272	426.50		102'255.40
			Total 2020 :		126'036.15	15'052.25	110'983.90
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	485.05		102'740.45
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	57	546.10		103'286.55
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstäteweg Süd	147	3'387.50		106'674.05
07.09.21	7148	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenarbeiten Hammerstätte Süd	180	9'569.35		116'243.40
14.09.21	7456	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätte	197	12'267.75		128'511.15
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		280		3'212.80	125'298.35
			Total 2021 :		26'255.75	3'212.80	23'042.95
30.06.22	1409	UB: Fischer + Röthenmund (2016)	Unterlagen Erschliessungsplan	136	118.80		125'417.15
30.06.22	1410	UB: Consultest AG (2016)	Bohrkernentnahme	136	3'528.90		128'946.05
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	13'288.00		142'234.05
28.09.22	1822	UB Kiefer & Studer AG	Gutachten Baugrubenabschluss	196	1'171.25		143'405.30
28.09.22	1823	UB Studer Anwälte und Notare AG	Gebühren Wegrecht	196	2'872.50		146'277.80
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		262		3'750.70	142'527.10
			Total 2022 :		20'979.45	3'750.70	17'228.75
24.08.23	2.7333-34395	Biland Andreas	Beiträge Strasse	167		10'137.00	132'390.10
24.08.23	2.7333-34395	Biland Andreas	- Akonto Strasse	167		8'000.00-	140'390.10
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Strasse	167		141'058.00	667.90-
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Strasse	167		120'000.00-	119'332.10
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	Beiträge Strasse	167		46'831.00	72'501.10
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	- Akonto Strasse	167		40'000.00-	112'501.10
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Strasse	167		31'090.00	81'411.10
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Strasse	167		26'000.00-	107'411.10
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	Beiträge Strasse	167		68'498.00	38'913.10
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	- Akonto Strasse	167		58'000.00-	96'913.10
				Uebertrag	0.00	45'614.00	45'614.00-

035
035401

Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Süd/Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	45'614.00	45'614.00-
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		286		827.25	96'085.85
				Total 2023 :	0.00	46'441.25	46'441.25-
13.05.24	577	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerst. Süd / Strandb.	83		96'085.85	0.00
				Total 2024 :	0.00	96'085.85	96'085.85-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

035
035402

Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Süd / Strandb. 201

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2017 :	0.00	0.00	0.00
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	20.15		20.15
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	1'455.00		1'475.15
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 1 Erschl. Hammerstätteweg	436	86.70		1'561.85
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 1 Erschl. Hammerstätteweg	436	419.05		1'980.90
				Total 2018 :	1'980.90	0.00	1'980.90
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	268.05		2'248.95
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	1'396.80		3'645.75
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	66	162.55		3'808.30
30.04.19	5980	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Wasser Hammerstätteweg	95	24'250.00		28'058.30
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 1 Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	1'241.60		29'299.90
03.09.19	1472	Gebr. Meier AG	Erschl. Hammerstätteweg Rohrlegearbeiten	205	28'006.50		57'306.40
10.10.19	7565	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Süd	216	19'400.00		76'706.40
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	199		34'000.00	42'706.40
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		6'500.00	36'206.40
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		8'500.00	27'706.40
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Wasser	199		10'000.00	17'706.40
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Wasser	199		21'000.00	3'293.60-
23.10.19	2.5717-26070	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	199		44'000.00	47'293.60-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		6'500.00	53'793.60-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	199		8'500.00	62'293.60-
23.10.19	2.5717-26068	Bäumlin + John AG	Wasser	199		21'000.00	83'293.60-
23.10.19	2.5717-26067	Schaller-Suter Theresia	Wasser	199		10'000.00	93'293.60-
23.10.19	2.5718-26072	Biland Andreas	Wasser	199		3'000.00	96'293.60-
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Wasser	200		34'000.00-	62'293.60-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	200		6'500.00-	55'793.60-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Wasser	200		8'500.00-	47'293.60-
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Wasser	200		10'000.00-	37'293.60-
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Wasser	200		21'000.00-	16'293.60-
23.10.19	2.5718-26072	Biland Andreas	Wasser	201		3'000.00-	13'293.60-
23.10.19	2.5719-26073	Biland Andreas	Wasser	214		3'000.00-	16'293.60-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Wasser	253		6'500.00-	9'793.60-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Wasser	253		8'500.00-	1'293.60-
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	2'309.50		1'015.90
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Wasser	262		6'500.00	5'484.10-
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Wasser	262		8'500.00	13'984.10-
				Total 2019 :	77'035.00	93'000.00	15'965.00-
01.01.20	397	Wasserwerk	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Süd	109	6'629.00		7'355.10-
				Uebertrag	6'629.00	0.00	6'629.00

035
035402

Erschliessung Wasser Bleumatt strasse - Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	6'629.00	0.00	6'629.00
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	1'862.40		5'492.70-
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	776.65		4'716.05-
21.04.20	5842	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	2. Akonto Rohrlegung Hammerstätteweg Süd	100	13'263.30		8'547.25
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	338.60		8'885.85
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	501.60		9'387.45
13.07.20	1208	UB aus 2019: Ziegler AG, Sisseln	Wasser Hammerstätteweg Süd (nicht Nord)	144	17'460.00		26'847.45
15.07.20	6576	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	60.10		26'907.55
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	215.85		27'123.40
01.10.20	7153	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Süd	202	10'317.45		37'440.85
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	27.90		37'468.75
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	166.35		37'635.10
			Total 2020 :		51'619.20	0.00	51'619.20
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	189.70		37'824.80
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamme	57	213.50		38'038.30
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	1'324.35		39'362.65
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		280		787.25	38'575.40
			Total 2021 :		1'727.55	787.25	940.30
01.01.22	308	Vorsteuerkürzung MWST	4. Quartal 2021 Erschl. Hammerstätte	97	8.00		38'583.40
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	34.85		38'618.25
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	5'180.50		43'798.75
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		262		893.85	42'904.90
			Total 2022 :		5'223.35	893.85	4'329.50
24.08.23	2.7333-34395	Biland Andreas	Beiträge Wasser	167		3'824.00	39'080.90
24.08.23	2.7333-34395	Biland Andreas	- Akonto Wasser	167		3'000.00-	42'080.90
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Wasser	167		53'210.00	11'129.10-
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Wasser	167		44'000.00-	32'870.90
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	Beiträge Wasser	167		17'665.00	15'205.90
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	- Akonto Wasser	167		15'000.00-	30'205.90
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Wasser	167		11'727.00	18'478.90
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Wasser	167		10'000.00-	28'478.90
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	Beiträge Wasser	167		25'838.00	2'640.90
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	- Akonto Wasser	167		21'000.00-	23'640.90
30.09.23	2093	Vorsteuerkürzung Wasser	Hammerstätteweg Süd / Strandbadw.	286	1'386.00		25'026.90
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		286		78.65-	25'105.55
			Total 2023 :		1'386.00	19'185.35	17'799.35-
				Uebertrag	0.00	0.00	0.00

035 **Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick**
035402 **Erschliessung Wasser Bleumatt strasse - Strandbadwegli** Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	0.00	0.00
13.05.24	580	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Bleumattstr. - Strandb.	83		25'105.55	0.00
Total 2024 :					0.00	25'105.55	25'105.55-
Total 2025 :					0.00	0.00	0.00

035
035403

Erschliessung Abwasser Hammer stätteweg Süd/Strandb. 2017

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2017 :	0.00	0.00	0.00
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	17.65		17.65
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	1'261.00		1'278.65
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 1 Erschl. Hammerstätteweg	436	75.85		1'354.50
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 1 Erschl. Hammerstätteweg	436	366.65		1'721.15
				Total 2018 :	1'721.15	0.00	1'721.15
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	233.90		1'955.05
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	1'222.20		3'177.25
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	66	142.25		3'319.50
30.04.19	5981	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Abwasser Hammerstätteweg	95	43'650.00		46'969.50
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 1 Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	1'086.40		48'055.90
10.10.19	7564	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstätteweg Süd	216	31'040.00		79'095.90
23.10.19	2.5715-26065	Biland Andreas	Abwasser	199		3'000.00	76'095.90
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	199		44'000.00	32'095.90
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		6'500.00	25'595.90
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		8'500.00	17'095.90
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Abwasser	199		10'000.00	7'095.90
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Abwasser	199		21'000.00	13'904.10-
23.10.19	2.5717-26071	Biland Andreas	Abwasser	199		3'000.00	16'904.10-
23.10.19	2.5717-26070	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	199		34'000.00	50'904.10-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		6'500.00	57'404.10-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	199		8'500.00	65'904.10-
23.10.19	2.5717-26068	Bäumlin + John AG	Abwasser	199		21'000.00	86'904.10-
23.10.19	2.5717-26067	Schaller-Suter Theresia	Erschliessungsbeiträge	199		10'000.00	96'904.10-
23.10.19	2.5715-26065	Biland Andreas	Abwasser	200		3'000.00-	93'904.10-
23.10.19	2.5715-26064	Davidmilla Immobilien AG	Abwasser	200		44'000.00-	49'904.10-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	200		6'500.00-	43'404.10-
23.10.19	2.5715-26063	Classic Automobile Hasler AG	Abwasser	200		8'500.00-	34'904.10-
23.10.19	2.5715-26062	Schaller-Suter Theresia	Abwasser	200		10'000.00-	24'904.10-
23.10.19	2.5715-26061	Bäumlin + John AG	Abwasser	200		21'000.00-	3'904.10-
23.10.19	2.5717-26071	Biland Andreas	Abwasser	200		3'000.00-	904.10-
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Abwasser	253		6'500.00-	5'595.90
23.10.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG	Storno: Abwasser	253		8'500.00-	14'095.90
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	2'020.85		16'116.75
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Abwasser	262		6'500.00	9'616.75
06.01.20	2.5832-26365	Hasler Alexander	Abwasser	262		8'500.00	1'116.75
				Total 2019 :	79'395.60	80'000.00	604.40-
01.01.20	395	Abwasserbeseitigung	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Süd	109	5'700.00		6'816.75
				Uebertrag	5'700.00	0.00	5'700.00

035
035403

Erschliessung Abwasser Bleu mattstrasse - Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	5'700.00	0.00	5'700.00
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	1'629.60		8'446.35
05.03.20	5438	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Abwasser Bleumattstr. - Strandbadwegli	65	1'442.90		9'889.25
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	679.55		10'568.80
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	296.25		10'865.05
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	438.90		11'303.95
15.07.20	6578	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	26'739.15		38'043.10
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	188.85		38'231.95
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	24.45		38'256.40
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	145.55		38'401.95
			Total 2020 :		37'285.20	0.00	37'285.20
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	165.90		38'567.85
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamme	57	186.80		38'754.65
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	1'158.80		39'913.45
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		280		798.25	39'115.20
			Total 2021 :		1'511.50	798.25	713.25
01.01.22	337	Auflösung RA Vorsteuerkürzung MWST	3. Quartal 2021 Abwasser Hammerst. Süd	97	8.00		39'123.20
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	34.85		39'158.05
30.06.22	1413	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	75.00		39'233.05
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	4'532.95		43'766.00
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		262		893.20	42'872.80
			Total 2022 :		4'650.80	893.20	3'757.60
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	Beiträge Abwasser	167		42'323.00	549.80
24.08.23	2.7333-34394	Davidmilla Immobilien AG	- Akonto Abwasser	167		34'000.00-	34'549.80
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	Beiträge Abwasser	167		19'632.00	14'917.80
24.08.23	2.7333-34393	Hasler Alexander	- Akonto Abwasser	167		15'000.00-	29'917.80
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	Beiträge Abwasser	167		13'032.00	16'885.80
24.08.23	2.7333-34392	Schaller-Suter Theresia	- Akonto Abwasser	167		10'000.00-	26'885.80
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	Beiträge Abwasser	167		25'924.00	961.80
24.08.23	2.7333-34391	Bäumlin + John AG	- Akonto Abwasser	167		21'000.00-	21'961.80
30.09.23	2092	Vorsteuerkürzung Abwasser	Hammerstätteweg Süd / Strandbadw.	286	1'500.00		23'461.80
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		286		182.25-	23'644.05
			Total 2023 :		1'500.00	20'728.75	19'228.75-
13.05.24	582	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Bleumattstr. - Strandb.	83		23'644.05	0.00

035
035403 Erschliessung Abwasser Bleu mattstrasse - Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2024 :	0.00	23'644.05	23'644.05-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

035
035404

Erschliessung Wasser Strand badwegli - Steingarten

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	6.30		6.30
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	485.00		491.30
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 2 Erschl. Hammerstätteweg	436	27.15		518.45
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 2 Erschl. Hammerstätteweg	436	130.95		649.40
Total 2018 :					649.40	0.00	649.40
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	79.25		728.65
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	436.50		1'165.15
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	66	50.80		1'215.95
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser 2 Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	388.00		1'603.95
09.10.19	7563	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Süd	216	24'250.00		25'853.95
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	721.75		26'575.70
Total 2019 :					25'926.30	0.00	25'926.30
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	582.00		27'157.70
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	242.65		27'400.35
21.04.20	5841	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	1. Akonto Rohrlegung Hammerstätteweg Süd	100	23'597.50		50'997.85
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	105.80		51'103.65
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	156.75		51'260.40
15.07.20	6577	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	1'259.50		52'519.90
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	67.45		52'587.35
01.10.20	7152	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Süd	202	5'570.65		58'158.00
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	8.75		58'166.75
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	52.00		58'218.75
Total 2020 :					31'643.05	0.00	31'643.05
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	59.25		58'278.00
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamme:	57	66.70		58'344.70
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	413.90		58'758.60
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		280		1'175.15	57'583.45
Total 2021 :					539.85	1'175.15	635.30-
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	34.90		57'618.35
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	1'618.90		59'237.25
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		262		1'208.90	58'028.35
Total 2022 :					1'653.80	1'208.90	444.90
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		286		1'240.65	56'787.70

035 **Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick**
035404 **Erschliessung Wasser Strand badwegli - Steingarten** Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2023 :	0.00	1'240.65	1'240.65-
13.05.24	581	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Strandbadw. - Steingarten	83		56'787.70	0.00
				Total 2024 :	0.00	56'787.70	56'787.70-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

035
035405

Erschliessung Abwasser Strandbadwegli

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
08.08.18	6948	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Spülung/Kanal-TV Hammerstätteweg Süd	297	594.00		594.00
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	26.40		620.40
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	1'843.00		2'463.40
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 2 Erschl. Hammerstätteweg	436	113.75		2'577.15
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 2 Erschl. Hammerstätteweg	436	550.00		3'127.15
				Total 2018 :	3'127.15	0.00	3'127.15
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	356.65		3'483.80
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	1'833.35		5'317.15
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	66	213.35		5'530.50
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser 2 Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	1'629.60		7'160.10
10.10.19	7562	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstätteweg Süd	216	63'050.00		70'210.10
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	3'031.25		73'241.35
				Total 2019 :	70'114.20	0.00	70'114.20
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	2'444.45		75'685.80
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	1'019.35		76'705.15
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	444.35		77'149.50
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	658.35		77'807.85
15.07.20	6579	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Neue Wasserleitung Hammerstätteweg	158	89'137.95		166'945.80
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	283.30		167'229.10
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	36.70		167'265.80
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	218.40		167'484.20
				Total 2020 :	94'242.85	0.00	94'242.85
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	248.95		167'733.15
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamme:	57	280.20		168'013.35
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	1'738.20		169'751.55
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		280		3'395.05	166'356.50
				Total 2021 :	2'267.35	3'395.05	1'127.70-
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	34.90		166'391.40
30.06.22	1413	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	75.00		166'466.40
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	6'799.40		173'265.80
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		262		3'536.05	169'729.75
				Total 2022 :	6'909.30	3'536.05	3'373.25
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		286		3'668.55	166'061.20

035
035405 Erschliessung Abwasser Strandbadwegli Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2023 :		0.00	3'668.55	3'668.55-
13.05.24	583	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Strandbadwegli		83		166'061.20	0.00
				Total 2024 :		0.00	166'061.20	166'061.20-
				Total 2025 :		0.00	0.00	0.00

035405	Erschliessung Abwasser Strandbadwegli	Total Konto:	176'660.85	176'660.85	0.00
--------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------

035
035406

Erschliessung Strandbadwegli Öffentliche Beleuchtung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	1.35		1.35
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	104.45		105.80
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Belleuchtung Erschl. Hammerstäteweg	436	5.80		111.60
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Beleuchtung Erschl. Hammerstäteweg	436	28.20		139.80
Total 2018 :					139.80	0.00	139.80
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	20.25		160.05
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	94.00		254.05
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstäteweg Süd	66	10.95		265.00
30.04.19	5995	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzlg öffentl. Beleucht. Teil Süd	95	5'223.45		5'488.45
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Beleuchtung Erschl. Hammerstäteweg Süd	145	83.55		5'572.00
10.10.19	7561	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Beleuchtung Hammerstäteweg Süd	216	6'268.15		11'840.15
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg Süd 12. Akonto	239	155.45		11'995.60
11.12.19	8346	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2 Beleuchtungsmasten Hammerstäteweg	259	4'929.95		16'925.55
Total 2019 :					16'785.75	0.00	16'785.75
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	125.35		17'050.90
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg Süd	65	52.30		17'103.20
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstäteweg Süd	110	22.80		17'126.00
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstäteweg Süd	149	33.75		17'159.75
15.07.20	6575	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Beleuchtung Strandbadwegli	158	3'987.90		21'147.65
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg 17. Akontorechn.	160	14.55		21'162.20
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	1.90		21'164.10
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	11.20		21'175.30
Total 2020 :					4'249.75	0.00	4'249.75
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	12.75		21'188.05
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hammers	57	14.40		21'202.45
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstäteweg Süd	147	89.15		21'291.60
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		280		532.30	20'759.30
Total 2021 :					116.30	532.30	416.00-
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	349.70		21'109.00
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		262		541.25	20'567.75
Total 2022 :					349.70	541.25	191.55-
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		286		549.55	20'018.20
Total 2023 :					0.00	549.55	549.55-
Uebertrag					0.00	0.00	0.00

035 **Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick**
 035406 **Erschliessung Strandbadwegli Öffentliche Beleuchtung** Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	0.00	0.00
13.05.24	578	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strandbadw. (Öff. Beleuchtung)	83		20'018.20	0.00
Total 2024 :					0.00	20'018.20	20'018.20-
Total 2025 :					0.00	0.00	0.00

035
035407

Erschliessung Hammerstätteweg Süd / Stützmauer

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
16.10.18	7582	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Süd	370	6.80		6.80
16.10.18	7583	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Süd	370	522.35		529.15
18.12.18	8339	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Stützmauer Erschl. Hammerstätteweg	436	29.20		558.35
18.12.18	8340	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Stützmauer Erschl. Hammerstätteweg	436	141.05		699.40
Total 2018 :					699.40	0.00	699.40
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	72.55		771.95
21.03.19	5636	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	66	470.10		1'242.05
21.03.19	5637	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Süd	66	54.70		1'296.75
16.07.19	6646	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Stützmauer Erschl. Hammerstätteweg Süd	145	417.85		1'714.60
26.11.19	7941	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd 12. Akonto	239	777.30		2'491.90
06.12.19	8052	Schulte Baumpflege, 5073 Gipf-Oberfrick	Erneuerung Stützmauer Hammerstätteweg	245	1'176.85		3'668.75
10.12.19	2.5717-26069	Classic Automobile Hasler AG, Frick	Storno Landentschädigung Hammerstättewe	270		960.00	2'708.75
10.12.19	2.5832-26365	Hasler Alexander, Stein AG	Akonto Landentschädigung Hammerst.	270		960.00-	3'668.75
Total 2019 :					2'969.35	0.00	2'969.35
11.02.20	5302	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	36	626.80		4'295.55
18.03.20	5477	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Süd	65	261.40		4'556.95
07.05.20	5954	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	15. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	110	113.95		4'670.90
09.07.20	6485	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	16. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Süd	149	168.80		4'839.70
15.07.20	6574	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Stützmauer Giger Hammerstätteweg	158	30'602.20		35'441.90
03.08.20	6670	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg 17. Akontorechn.	160	72.65		35'514.55
16.10.20	7569	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	9.45		35'524.00
13.01.21	8301	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	19. Akontorg. Erschl. HAMemr	272	56.00		35'580.00
Total 2020 :					31'911.25	0.00	31'911.25
11.02.21	5423	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	20. Akonto Erschl. Hammerstätte Süd	45	63.80		35'643.80
05.03.21	5559	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	21. Akontorechnung Erschliessung Hamme	57	71.85		35'715.65
09.07.21	6620	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Süd	147	445.70		36'161.35
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		280		904.05	35'257.30
Total 2021 :					581.35	904.05	322.70-
30.06.22	1415	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Süd	136	1'748.40		37'005.70
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		262		948.85	36'056.85
Total 2022 :					1'748.40	948.85	799.55
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		286		990.35	35'066.50
Total 2023 :					0.00	990.35	990.35-
Uebertrag					0.00	0.00	0.00

035
035407 Erschliessung Hammerstätteweg Süd / Stützmauer

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	0.00	0.00
13.05.24	579	UB Anlagen im Bau	Erschl. Hammerst. Süd / Stützmauer	83		35'066.50	0.00
Total 2024 :					0.00	35'066.50	35'066.50-
Total 2025 :					0.00	0.00	0.00

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	985'381
Zusammenzug		Anteil Gemeinde	276'955
Status:		Anteil Grundeigentümer	708'426
Version 09.10.2019 / MC		Anteil Landerwerb	48'971
Druckdatum: 07.08.2023		Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer	577'261
		Anteil Grundeigentümer, Belastung Geimeinde	180'136

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Strassenbau [Fr.]	Öffentliche Beleuchtung [Fr.]	Stützmauer Parz. 547 [Fr.]	Landerwerb [Fr.]	Abwasser 1 [Fr.]	Abwasser 2 [Fr.]	Wasser 1 [Fr.]	Wasser 2 [Fr.]	Total [Fr.]
545	Andreas Willenegger, Ursula Willenegger	1'388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Guido Giger, Kim Giger	775	0	0	17'500	-2'100	0	0	0	0	15'400
378	Bäumlin + John AG	1'998	68'498	0	0	-15'000	25'924	0	25'838	0	105'260
380	Theresia Schaller	2'291	31'089	0	0	0	13'033	0	11'727	0	55'849
379	Classic Automobile Hasler AG	720	27'083	0	0	-1'200	11'353	0	10'216	0	47'453
358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	141'058	0	0	-13'800	42'323	0	53'209	0	222'791
360	Classic Automobile Hasler AG	1'563	19'748	0	0	0	8'279	0	7'449	0	35'476
359	Erika Rickenbach	842	0	0	0	-3'300	0	0	0	0	-3'300
353	Andreas Biland	385	10'137	0	0	0	0	0	3'824	0	13'961
1520	Andreas Biland	735	0	0	0	-4'800	0	0	0	0	-4'800
381	Samuel Ritzmann	1'037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Grundeigentümer:		17'830	297'615	0	17'500	-40'200	100'911	0	112'265	0	488'090

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.</p>
---	--

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)			
Teilprojekt: Strassenbau / Stützmauer Parzelle 547		Gesamtkosten	Strassenbau	401'490.60	421'900.35
			Stützmauer Parzelle 547	20'409.75	
		Anteil Gemeinde	0%	=	0.00
		Anteil Grundeigentümer	100%	=	421'900.35
Status:	Version 09.10.2019 / MC	Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer		=	297'614.55
Druckdatum:	07.08.23	Anteil Grundeigentümer, Belastung Geimeinde		=	124'285.80

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]																																																																																																															
545	Andreas Willenegger, Ursula Willenegger	1'388	267	0.50	134	100%	67%	89	6'729	0																																																																																																															
								89			547	Guido Giger, Kim Giger	775	361	0.50	181	100%	67%	121	9'098	0	121	378	Bäumlin + John AG	1'998	1'644	0.50	822	100%	100%	822	0	68'498	354	0.50	177	50%	100%	89					911	380	Theresia Schaller	2'291	782	0.50	391	100%	67%	262	19'708	20'726	407	0.50	204	50%	67%	68	5'129	551	0.50	276	100%	100%	276		551	0.50	276	50%	100%	138						743		24'837	31'089	379	Classic Automobile Hasler AG	720	720	0.50	360	100%	100%	360	0	27'083	360	358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	1'280	0.50	640	50%	67%	214	16'130	100'960	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342		40'098	2'132	0.50	1'066	50%	100%	533
547	Guido Giger, Kim Giger	775	361	0.50	181	100%	67%	121	9'098	0																																																																																																															
								121			378	Bäumlin + John AG	1'998	1'644	0.50	822	100%	100%	822	0	68'498	354				0.50	177	50%	100%	89							911	380	Theresia Schaller	2'291	782	0.50	391	100%				67%	262	19'708	20'726	407	0.50	204		50%	67%	68	5'129	551	0.50	276	100%	100%	276		551	0.50	276	50%	100%	138						743		24'837	31'089	379	Classic Automobile Hasler AG	720	720	0.50	360	100%	100%	360	0	27'083	360	358	Davidmilla Immobilien AG	6'096				1'280	0.50	640	50%	67%	214	16'130	100'960	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342		40'098	2'132	0.50	1'066	50%	100%	533
378	Bäumlin + John AG	1'998	1'644	0.50	822	100%	100%	822	0	68'498																																																																																																															
			354	0.50	177	50%	100%	89																																																																																																																	
							911																																																																																																																		
380	Theresia Schaller	2'291	782	0.50	391	100%	67%	262	19'708	20'726																																																																																																															
			407	0.50	204	50%	67%	68	5'129																																																																																																																
			551	0.50	276	100%	100%	276																																																																																																																	
			551	0.50	276	50%	100%	138																																																																																																																	
							743		24'837		31'089																																																																																																														
379	Classic Automobile Hasler AG	720	720	0.50	360	100%	100%	360	0	27'083																																																																																																															
								360			358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	1'280	0.50	640	50%	67%	214	16'130	100'960	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342		40'098	2'132	0.50	1'066	50%	100%	533							2'089		16'130	141'058																																																																												
358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	1'280	0.50	640	50%	67%	214	16'130	100'960																																																																																																															
			2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342		40'098																																																																																																															
			2'132	0.50	1'066	50%	100%	533																																																																																																																	
							2'089		16'130	141'058																																																																																																															

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]
360	Classic Automobile Hasler AG	1'563	1'032 525	0.50 0.50	516 263	50% 100%	67% 100%	173	13'004	19'748
								263		
								435		
359	Erika Rickenbach	842	842	0.50	421	100%	67%	282	21'220	0
								282		
353	Andreas Biland	385	385	0.70	270	50%	100%	135	0	10'137
								135		
1520	Andreas Biland	735	735	0.70	515	100%	67%	345	25'933	0
								345		
381	Samuel Ritzmann	1'037	291	0.50	146	100%	67%	97	7'334	0
								97		
Total Grundeigentum:			15'543					5'608	124'286	297'615

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.

Baubeiträge

Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
Teilprojekt: Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli		Gesamtkosten 21'641.30	
Status: Version 09.10.2019 / MC		Anteil Gemeinde 100% = 21'641.30	
Druckdatum: 07.08.23		Anteil Grundeigentümer 0% = 0	

Rechtsmittelbelehrung	Baubeiträge
Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.

Verteilung Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
Teilprojekt: Stützmauer Parzelle 547		Gesamtkosten	37'909.75
Status:	Version 09.10.2019 / MC	Anteil Grundeigentümer Strassenbau	<i>Gemäss Präsidialverfügung vom 23.</i> 20'409.75
Druckdatum:	07.08.23	Anteil Grundeigentümer Parzelle 547	<i>April 2019, Spezialverwaltungsgericht</i> 17'500.00

Parz. Nr.	Eigentümer		Belastung [Fr.]
545	Andreas Willenegger, Ursula Willenegger		0
547	Guido Giger, Kim Giger		17'500
378	Bäumlin + John AG		0
380	Theresia Schaller		0
379	Classic Automobile Hasler AG		0
358	Davidmilla Immobilien AG		0
360	Classic Automobile Hasler AG		0
359	Erika Rickenbach		0
353	Andreas Biland		0
1520	Andreas Biland		0
Total Grundeigentum:			17'500

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.
---	--

Landerwerb		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
Teilprojekt: Strassenbau		Gesamtkosten 985'380.85	
Status:	Version 09.10.2019 / MC	Preis pro m2 [Fr.]	innerhalb Baugebiet überbaut 300
Druckdatum:	07.08.23		innerhalb Baugebiet unüberbaut 600
			innerhalb Baugebiet unüberbaut W3 700

BP. Nr.	Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche alt [m ²]	+/- Fläche [m ²]	Parzellenfläche neu [m ²]	Entschädigung [Fr./m ²]	Gutschrift [-] Belastung [+] Total [Fr.]
	545	Andreas Willenegger, Ursula Willenegger	1'388	0	1'388	300	0
1	547	Guido Giger, Kim Giger	782	-7	775	300	-2'100
2	378	Bäumlin + John AG	2'023	-25	1'998	600	-15'000
	380	Theresia Schaller	2'291	0	2'291	300	0
3	379	Classic Automobile Hasler AG	722	-2	720	600	-1'200
4	358	Davidmilla Immobilien AG	6'142	-46	6'096	300	-13'800
	360	Classic Automobile Hasler AG	1'563	0	1'563	300	0
5	359	Erika Rickenbach	853	-11	842	300	-3'300
	353	Andreas Biland	385	0	385	600	0
6	1520	Andreas Biland	751	-16	735	300	-4'800
	381	Samuel Ritzmann	1'037	0	1'037	300	0
Total Grundeigentum:			16'900	-107	16'793		48'971.05

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.</p>
--	---

Verteilung der Baukosten				Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)			
Teilprojekt: Abwasser 1				Gesamtkosten 127'998.25			
Status: Version 09.10.2019 / MC				Anteil Gemeinde 0% = 0.00			
Druckdatum: 07.08.23				Anteil Grundeigentümer 100% = 127'998.25			
				Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer = 100'910.85			
				Anteil Grundeigentümer, Belastung Geimeinde = 27'087.35			

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]
378	Bäumlin + John AG	1'998	1'644	0.50	822	100%	100%	822	0	25'924
380	Theresia Schaller	2'291	782 407 551 551	0.50 0.50 0.50 0.50	391 204 276 276	100% 50% 100% 50%	67% 67% 100% 100%	262 68 276 138	8'262 2'150	8'688 4'344
379	Classic Automobile Hasler AG	720	720	0.50	360	100%	100%	360 360	0	11'353
358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342 1'342	0	42'323
360	Classic Automobile Hasler AG	1'563	1'032 525	0.50 0.50	516 263	50% 100%	67% 100%	173 263 435	5'452 5'452	8'279 8'279
359	Erika Rickenbach	842	256	0.50	128	100%	67%	86 86	2'705	0
1520	Andreas Biland	735	576	0.70	403	100%	67%	270 270	8'520	0
Total Grundeigentum:			9'728					4'059	27'087	100'911

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.
---	--

Verteilung der Baukosten Teilprojekt: Abwasser 2 Status: Version 09.10.2019 / MC Druckdatum: 07.08.23		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
		Gesamtkosten	190'250.95
		Anteil Gemeinde	100% = 190'250.95
		Anteil Grundeigentümer	0% = 0

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.
---	--

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)			
Teilprojekt: Wasser 1		Gesamtkosten 141'027.10			
Status:		Anteil Gemeinde 0% = 0.00			
Druckdatum: 07.08.23		Anteil Grundeigentümer 100% = 141'027.10			
Version 09.10.2019 / MC		Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer = 112'264.50			
		Anteil Grundeigentümer, Belastung Gemeinde = 28'762.55			

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]
545	Andreas Willenegger, Ursula Willenegger	1'388	267	0.50	134	100%	67%	89	2'538	0
								89		
547	Guido Giger, Kim Giger	775	361	0.50	181	100%	67%	121	3'432	0
								121		
378	Bäumlin + John AG	1'998	1'644 354	0.50 0.50	822 177	100% 50%	100% 100%	822 89	0	25'838
								911		
380	Theresia Schaller	2'291	782 407 551 551	0.50 0.50 0.50 0.50	391 204 276 276	100% 50% 100% 50%	67% 67% 100% 100%	262 68 276 138	7'434 1'935	7'818 3'909
379	Classic Automobile Hasler AG	720	720	0.50	360	100%	100%	360	0	10'216
								360		
358	Davidmilla Immobilien AG	6'096	1'280 2'684 2'132	0.50 0.50 0.50	640 1'342 1'066	50% 100% 50%	67% 100% 100%	214 1'342 533	6'084	38'084 15'126
								2'089	6'084	53'209
360	Classic Automobile Hasler AG	1'563	1'032 525	0.50 0.50	516 263	50% 100%	67% 100%	173 263	4'905	7'449
								435	4'905	7'449
359	Erika Rickenbach	842	256	0.50	128	100%	67%	86	2'434	0
								86		
353	Andreas Biland	385	385	0.70	270	50%	100%	135	0	3'824
								135		
Total Grundeigentum:			13'931					4'970	28'763	112'265

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.</p>
---	--

Verteilung der Baukosten Teilprojekt: Wasser 2 Status: Version 09.10.2019 / MC Druckdatum: 07.08.23		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
		Gesamtkosten Anteil Gemeinde 100% Anteil Grundeigentümer 0%	= 65'062.90 = 0

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.
---	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 545
 Eigentümerin z. Zt. : Andreas Willenegger, Ursula Willenegger
 Parzellengesamtfläche: 1388 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	267	0.50	134	100%	67%	89	0	0
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						0	300	0
Abwasser 1	0	0.00	0	100%	67%	0		0
Abwasser 2								0
Wasser 1	267	0.50	134	100%	67%	89	0	0
Wasser 2								0

0

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 547
 Eigentümerin z. Zt. : Guido Giger, Kim Giger
 Parzellengesamtfläche: 775 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	361	0.50	181	100%	67%	121	0	0
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								17'500
Landerwerb						-7	300	-2'100
Abwasser 1	0	0.00	0	100%	67%	0		0
Abwasser 2								0
Wasser 1	361	0.50	181	100%	67%	121	0	0
Wasser 2								0

15'400

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 378
 Eigentümerin z. Zt. : Bäumlín + John AG
 Parzellengesamtfläche: 1998 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	1'644	0.50	822	100%	100%	911	75	68'498
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						-25	600	-15'000
Abwasser 1	1'644	0.50	822	100%	100%	822	32	25'924
Abwasser 2								0
Wasser 1	1'644	0.50	822	100%	100%	911	28	25'838
Wasser 2								0

105'260

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 380
 Eigentümerin z. Zt. : Theresia Schaller
 Parzellengesamtfläche: 2291 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	551	0.50	276	100%	100%	276	75	20'726
Strassenbau	551	0.50	276	50%	100%	138	75	10'363
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						0	300	0
Abwasser 1	551	0.50	276	100%	100%	276	32	8'688
Abwasser 1	551	0.50	276	50%	100%	138	32	4'344
Abwasser 2								0
Wasser 1	551	0.50	276	100%	100%	276	28	7'818
Wasser 1	551	0.50	276	50%	100%	138	28	3'909
Wasser 2								0

55'849

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 379
 Eigentümerin z. Zt. : Classic Automobile Hasler AG
 Parzellengesamtfläche: 720 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	720	0.50	360	100%	100%	360	75	27'083
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						-2	600	-1'200
Abwasser 1	720	0.50	360	100%	100%	360	32	11'353
Abwasser 2								0
Wasser 1	720	0.50	360	100%	100%	360	28	10'216
Wasser 2								0

47'453

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 358
 Eigentümerin z. Zt. : Davidmilla Immobilien AG
 Parzellengesamtfläche: 6096 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342	75	100'960
Strassenbau	2'132	0.50	1'066	50%	100%	533	75	40'098
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						-46	300	-13'800
Abwasser 1	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342	32	42'323
Abwasser 2								0
Wasser 1	2'684	0.50	1'342	100%	100%	1'342	28	38'084
Wasser 1	2'132	0.50	1'066	50%	100%	533	28	15'126
Wasser 2								0

222'791

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 360
 Eigentümerin z. Zt. : Classic Automobile Hasler AG
 Parzellengesamtfläche: 1563 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	525	0.50	263	100%	100%	263	75	19'748
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						0	300	0
Abwasser 1	525	0.50	263	100%	100%	263	32	8'279
Abwasser 2								0
Wasser 1	525	0.50	263	100%	100%	263	28	7'449
Wasser 2								0

35'476

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 359
 Eigentümerin z. Zt. : Erika Rickenbach
 Parzellengesamtfläche: 842 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau 1	842	0.50	421	100%	67%	282	0	0
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb 1						-11	300	-3'300
Abwasser 1	256	0.50	128	100%	67%	86	0	0
Abwasser 2								0
Wasser 1	256	0.50	128	100%	67%	86	0	0
Wasser 2								0

-3'300

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 353
 Eigentümerin z. Zt. : Andreas Biland
 Parzellengesamtfläche: 385 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	385	0.70	270	50%	100%	135	75	10'137
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb						0	600	0
Abwasser 1	0	0.00	0	100%	100%	0		0
Abwasser 2								0
Wasser 1	385	0.70	270	50%	100%	135	28	3'824
Wasser 2								0

13'961

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 1520
 Eigentümerin z. Zt. : Andreas Biland
 Parzellengesamtfläche: 735 m2

Status: Version 09.10.2019 / MC
 Druckdatum: 07.08.2023

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau 1	735	0.70	515	100%	67%	345	0	0
Öffentliche Beleuchtung, Strandbadwegli								0
Stützmauer Parzelle 547								0
Landerwerb 1						-16	300	-4'800
Abwasser 1	576	0.70	403	100%	67%	270	0	0
Abwasser 2								0
Wasser 1	0	0.00	0	100%	0%	0		0
Wasser 2								0

-4'800

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--