

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit für die **Erschliessung des Hammerstättewegs Nord**

über CHF 665'000
gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss
vom 25. November 2016



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 665'000.00				
Objekt	Erschliessung des Hammerstättewegs Nord				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 25.11.2016				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.5010.23				CHF 454'523.30
	1.7101.5030.23				CHF 90'097.95
	1.7201.5030.23				CHF 93'578.10
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF 13'674.60
Total Bruttoanlagekosten					<u>CHF 651'873.95</u>
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					CHF 665'000.00
Kreditüberschreitung					<u>CHF -13'126.05</u>
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.6370.23				CHF 207'175.00
	1.7101.6370.23				CHF 0.00
	1.7201.6370.23				CHF 84'630.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					CHF 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung (bereits in Ausgaben verbucht)					CHF 0.00
Total Einnahmen					<u>CHF 291'805.00</u>
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF 638'199.35
Total Einnahmen					CHF 291'805.00
Nettoinvestition					<u>CHF 346'394.35</u>
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1407x	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strasse		1.027801	1.14010.01	3300.10	CHF 228'797.20
- TB Wasser		1.027802	1.14031.01	3300.31	CHF 84'852.70
- TB Abwasser		1.027803	1.14032.01	3300.31	CHF 8'250.55
Total der Nettoinvestition:					CHF 321'900.45
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF 24'493.90
Hinweis: Bei der Differenz von CHF 24'493.90 handelt es sich um die bereits getätigten Abschreibungen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditüberschreitungen.					
Gemäss Protokollauszug der Kreditabrechnung					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

GEMEINDE GIPF-OBFRICK
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDE GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin


Leiter Finanzen

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Gipf-Oberfrick,

FINANZKOMMISSION GIPF-OBFRICK
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat am 22.11.2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 22.11.2024

GEMEINDERAT GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Rekapitulation

Abrechnung Erschliessung Hammerstätteweg Nord
KSL Frick, Tobias Schittenhelm

Die Abrechnungen in der Beilage werden zusammengetragen und die Absummierungen im Gesamten und für die Werke einzeln ausgegeben.

Baukostenkontrolle

	Netto	MWST	Brutto
Unternehmer	320'572.20	24'684.10	345'256.30
Rohrleitungsbau	38'540.80	2'967.65	41'508.45
Ingenieur	78'320.35	6'112.35	84'432.70
Diverses	69'543.80	4'589.15	74'132.95
Total	506'977.15	38'353.25	545'330.40

Anlagebuchhaltung

	Netto	MWST	Brutto
Strasse 1.027801	204'118.55	24'678.65	228'797.20
Wasser 1.027802	84'852.70	6'504.80	91'357.50
Abwasser 1.027803	8'250.55	7'169.80	15'420.35
Total	297'221.80	38'353.25	335'575.05

Abgleich Anlagebuchhaltung mit Baukostenkontrolle

	Netto	MWST	Brutto
Total Baukostenkontrolle	506'977.15	38'353.25	545'330.40
+ Landentschädigungen	100'490.55	0.00	100'490.55
- Erschliessungsbeiträge	- 291'805.00	0.00	- 291'805.00
+ Vorsteuerkürzung auf Beiträge	6'053.00	0.00	6'053.00
- bereits getätigte Abschr. 21-23	- 24'493.90	0.00	- 24'493.90
Total Anlagebuchhaltung	297'221.80	38'353.25	335'575.05

Abgleich Anlagebuchhaltung mit Baukostenkontrolle detailliert

	Brutto	Land	Beiträge	Vorsteuer	Abschr.	Total
Strasse 1.027801	228'797.20	- 100'490.55	207'175.00		18'551.10	354'032.75
Wasser 1.027802	91'357.50				5'416.15	96'773.65
Abwasser 1.027803	15'420.35		84'630.00	- 6'053.00	526.65	94'524.00
Total	335'575.05	- 100'490.55	291'805.00	- 6'053.00	24'493.90	545'330.40

Erschliessungsbeiträge

	Strasse 1.027801	Abwasser 1.027803
Bruttokosten Baukostenkontrolle	354'032.75	94'524.00
Landentschädigungen	100'490.55	0.00
Total Kosten Anlage	454'523.30	94'524.00

Siehe separate Beitragsabrechnung

Anmerkung Abteilung Finanzen

Die Abrechnung des Ingenieurs ist leider nicht sehr transparent, da Absummierungen fehlen und somit die volle Nachvollziehbarkeit der Zahlen nicht vorhanden ist. Die Anforderungen von Seiten Gemeinde wurden bekannt gegeben und werden bei einem nächsten Projekt erwartet.

Gipf-Oberfrick, 24. September 2024

GEMEINDE GIPF-OBFRICK


Ch. Rehmann, Leiter Finanzen

04.04.2019	5653 Balteschwiler AG, 5080 Laufenburg	Schallschutz Hammerstätteweg																			16'610.40		
03.05.2019	5983 Robert Wild AG, 5630 Muri AG	Poller, Bodenhülsen																			1'239.50		
18.06.2019	1115 Böller AG	Versetzten Lärmschutzzelem. Hammerstätte																			5'848.45		
06.09.2019	7157 Roberit AG, 5210 Windisch	Markierung Verkehrsfläche Landstr. 13																			284.05		
07.10.2019	7538 Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Montage Sokel- u. Warnblech																			2'164.30		
28.10.2019	7600 Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	Bepflanzung Parz. Mösch Spenglerei																			1'309.80		
26.11.2019	7928 KSL Ingenieurbüro AG	Lärmschutzwand Müller																			1'576.50		
14.09.2021	7456 Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätte	1'246.45	96.00	1'342.45	-1'246.45	-96.00	-1'342.45															
31.12.2021	2314 UB Gemeine Gipf-Oberfrick	Baubewilligungsgebühr Lärmschutzwand	150.00	0.00	150.00	-150.00	0.00	-150.00															
31.12.2021	ordentliche Abschreibungen 2021		9'998.10	0.00	9'998.10	-7'868.55	0.00	-7'868.55	-1'730.00	0.00	-1'730.00	-399.55	0.00	-399.55								Abschreibungen	
31.12.2022	ordentliche Abschreibungen 2022		10'660.75	0.00	10'660.75	-8'273.20	0.00	-8'273.20	-1'806.90	0.00	-1'806.90	-580.65	0.00	-580.65								Abschreibungen	
31.12.2023	ordentliche Abschreibungen 2023		3'835.05	0.00	3'835.05	-2'409.35	0.00	-2'409.35	-1'879.25	0.00	-1'879.25	453.55	0.00	453.55								Abschreibungen	
06.04.2016	5723 KSL Ingenieurbüro AG	1. Akontorechnung Hammerstätte Nord																			12'853.00	UB Beleg 1414	
06.04.2016	5724 KSL Ingenieurbüro AG	Nebenkosten 01.01.16 - 31.03.16																			67.30	UB Beleg 1414	
22.07.2016	6717 KSL Ingenieurbüro AG	2. Akontorechnung Hammerstätte Nord																			5'792.35	UB Beleg 1414	
22.07.2016	6719 KSL Ingenieurbüro AG	Nebenkosten 01.04.16 - 30.06.16																			446.85	UB Beleg 1414	
05.10.2016	7359 KSL Ingenieurbüro AG	Nebenkosten 01.07.16 - 30.09.16																			133.65	UB Beleg 1414	
05.10.2016	7361 KSL Ingenieurbüro AG	3. Akontorechnung Hammerstätte Nord																			2'286.30	UB Beleg 1414	
13.12.2016	8149 KSL Ingenieurbüro AG	Nebenkosten 01.10.16 - 30.11.16																			117.90	UB Beleg 1414	
13.12.2016	8152 KSL Ingenieurbüro AG	4. Akontorechnung Hammerstätte Nord																			352.35	UB Beleg 1414	
	TOTAL		638'271.80	39'806.80	678'078.60	341'050.00	1'453.55	342'503.55	204'118.55	24'678.65	228'797.20	84'852.70	6'504.80	91'357.50	8'250.55	7'169.80	15'420.35	39'856.90	3'069.00	77'964.20	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Nettoaufwand					297'221.80	38'353.25	335'575.05															

ÜBERSICHT ABRECHNUNGEN

Baukosten	506'977.15	38'353.25	545'330.40	329'354.10	24'678.65	354'032.75	90'268.85	6'504.80	96'773.65	87'354.20	7'169.80	94'524.00
Landentschädigungen	100'490.55	-	100'490.55	100'490.55	-	100'490.55	-	-	-	-	-	-
Total	607'467.70	38'353.25	645'820.95	429'844.65	24'678.65	454'523.30	90'268.85	6'504.80	96'773.65	87'354.20	7'169.80	94'524.00
Akonto Eigentümerbeiträge	-291'805.00	-	-291'805.00	(207'175.00)	-	(207'175.00)	-	-	-	(84'630.00)	-	(84'630.00)
Total abzüglich Einnahmen	315'662.70	38'353.25	354'015.95	222'669.65	24'678.65	247'348.30	90'268.85	6'504.80	96'773.65	2'724.20	7'169.80	9'894.00
ordentliche Abschreibungen	-24'493.90	-	-24'493.90	(18'551.10)	-	(18'551.10)	(5'416.15)	-	(5'416.15)	(526.65)	-	(526.65)
Vorsteuerkürzungen	6'053.00	-	6'053.00							6'053.00	-	6'053.00
Total abz. Einnahmen, Abschr. + Vorsteuerkürzung	297'221.80	38'353.25	335'575.05	204'118.55	24'678.65	228'797.20	84'852.70	6'504.80	91'357.50	8'250.55	7'169.80	15'420.35

615 Gemeindestrassen
6150.5010.23 Erschliessung Strasse Hammerstättweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2017									
11.04.17	5895	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	5. Akonto Hammerstätte Nord	115		782.05		782.05
11.04.17	5896	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Nebenkosten Hammerstätte Nord	115		300.65		1'082.70
07.07.17	6663	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	6. Akonto Erschl. Hammerstättweg Nord	207		603.20		1'685.90
07.07.17	6672	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Zusatzaufwand Hammerstättweg Nord	207		2'359.45		4'045.35
12.10.17	7542	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Erschliessung Hammerstättweg Nord	331		1'434.40		5'479.75
24.01.18	8440	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Erschliessung Hammerstättweg Nord	429		69.65		5'549.40
Buchungsperiode 2018									
13.04.18	5812	9119	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaume	Zusatzaufwand Hammerstättweg Nord	181		455.25		6'004.65
09.05.18	6057	6226	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Müller Peter	213		150.00		6'154.65
04.06.18	6363	6226	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Hammerstättewe	235		1'300.00		7'454.65
06.07.18	6555	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstätte Nor	268		685.75		8'140.40
06.07.18	6556	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Zusatzaufwand Erschl. Hammerstätte No	268		1'024.05		9'164.45
16.10.18	7545	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	8. Akonto Erschl. Hammerstättweg Norc	370		5'432.40		14'596.85
17.10.18	7544	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Zusatzaufwendungen Hammerstättweg	370		4'213.50		18'810.35
15.11.18	8152	13790	Fricktaler Medien AG, 4310 Rheinfelden	Publikation Enteignung Hammerstätte	421		472.20		19'282.55
18.12.18	8334	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Akonto Erschliessung Hammerstättweg	436		1'109.45		20'392.00
18.12.18	8335	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Strassenbau Erschl. Hammerstättweg	436		158.55		20'550.55
18.12.18	8336	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Zusatzaufwendungen Hammerstättweg	436		1'328.05		21'878.60
Buchungsperiode 2019									
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34		618.80		22'497.40
28.02.19	5488	8089	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 5	Bewilligung Ausbau Hammerstättweg	56		300.00		22'797.40
19.03.19	5654	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Präsidialverfügung Hammerstätte Mösch	66		250.00		23'047.40
19.03.19	5655	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Präsidialverfügung Hammerstätte Diverse	66		250.00		23'297.40
21.03.19	5638	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord	66		47.30		23'344.70
21.03.19	5639	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstättweg Noi	66		1'540.95		24'885.65
12.04.19	5770	10130	Landi Frila Genossenschaft, 5074 Eiken	Entschädigung Mehraufwand Hammerstä	73		1'000.00		25'885.65
24.04.19	5984	17290	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalt:	Entscheid Erschl. Hammerstätte Nord	95		500.00		26'385.65
29.04.19	6051	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	Rissprotokolle Landstrasse 13	95		1'820.15		28'205.80
30.04.19	5996	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Strasse Teil Nord	95		57'457.95		85'663.75
23.05.19	6438	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignungsbann Müller Peter	134		360.00		86'023.75
16.07.19	6647	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Strassenbau Erschl. Hammerstättweg N	145		6'471.85		92'495.60
16.07.19	6648	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Strassenbau Erschl. Hammerstättweg N	145		661.25		93'156.85
10.10.19	7559	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstättweg Nord	216		12'536.30		105'693.15
10.10.19	7560	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstättweg Nord	216		73'128.30		178'821.45
09.11.19	8065	17907	Müller-Hunziker Peter, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstätt	245		2'400.00		181'221.45
26.11.19	7931	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstättweg N	239		54.70		181'276.15
26.11.19	7942	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstättweg Nord 12. Akon	239		4'314.55		185'590.70
10.12.19	0	830	Schmid-Hinden Willi, Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256			27'840.00-	213'430.70
10.12.19	0	5324	Mösch Bruno, Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256			6'240.00-	219'670.70
Uebertrag						0.00	185'590.70	34'080.00-	219'670.70

615 **Gemeindestrassen**
6150.5010.23 Erschliessung Strasse Hammerstättweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	185'590.70	34'080.00-	219'670.70
10.12.19	0	16020	FS AG, Brugg AG	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256			42'000.00-	261'670.70
10.12.19	8064	17906	STWEG Steinacker 2/4/6, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstätt	245		2'400.00		264'070.70
24.12.19	8301	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätteweg	259		28'000.00		292'070.70
31.12.19	8408	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	prov. Enteignung Schmid Willi	268		145.00		292'215.70
Buchungsperiode 2020									
13.01.20	5083	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Mösch/H. Mösch AG/FS AG	22		533.00		292'748.70
15.01.20	5066	9999	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	div. Schilder Hammerstätteweg	22		528.60		293'277.30
15.01.20	5084	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignungsbann Mösch/FS AG	22		80.00		293'357.30
15.01.20	5085	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Erschl. Hammerstätteweg Nc	22		1'830.00		295'187.30
22.01.20	5159	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Hammerstätteweg Nord Mö	31		225.00		295'412.30
05.02.20	5155	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres	Enteignung Hammerstätteweg Häfeli	31		530.00		295'942.30
11.03.20	5544	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätteweg	72		5'000.00		300'942.30
16.04.20	5844	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstätteweg Norc	100		14'077.75		315'020.05
07.05.20	5953	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	110		2'758.60		317'778.65
07.05.20	5955	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg ↑	110		15.50		317'794.15
28.05.20	6025	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Hammerstätteweg Zaun Rickenbach	114		2'506.75		320'300.90
04.06.20	6196	9999	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Signalisation Erschliessung Hammerstätt	122		2'411.35		322'712.25
11.06.20	6157	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	Hammerstätteweg Nord, Strasse	122		7'105.90		329'818.15
07.07.20	6523	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Ausbau Hammerstätteweg Zaunarbeiten	149		495.40		330'313.55
09.07.20	6486	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	14. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	149		249.65		330'563.20
13.07.20	6436	9999	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Hammerstätte Nord, Strasse	149		311.00		330'874.20
15.07.20	6570	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg	158		64'472.70		395'346.90
03.08.20	6671	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 15. Akontorech	160		638.85		395'985.75
03.08.20	6686	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Nebenkosten	160		5.15		395'990.90
31.08.20	1485	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	FS AG, 5200 Brugg	195		11'299.20		407'290.10
31.08.20	1486	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Müller Peter	195		32.15		407'322.25
31.08.20	1487	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Stockwerkeigentümerschaft 1503	195		32.15		407'354.40
31.08.20	1488	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Schmid Willi	195		6'875.45		414'229.85
31.08.20	1491	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Mösch Bruno und H. Mösch AG, 5073 G-	195		15.65		414'245.50
31.08.20	1493	1.10010.01	Abrechnung Hammerstätteweg Nord	Mösch Bruno und Yvonne	195		1'355.95		415'601.45
15.10.20	7718	6381	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Erschliessung Hammerstätteweg Nord	240		432.50		416'033.95
16.10.20	7568	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225		83.20		416'117.15
Buchungsperiode 2021									
11.02.21	5424	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord	45		945.50		417'062.65
14.06.21	6550	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	134		2'558.70		419'621.35
09.07.21	6621	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Nord	147		3'081.85		422'703.20
09.07.21	6622	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Nebenkosten Hammerstätteweg Nord	147		7.10		422'710.30
07.09.21	7149	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenarbeiten Hammerstätte Nord	180		17'523.60		440'233.90
14.09.21	7456	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätte	197			1'342.45	438'891.45
					Uebertrag	0.00	364'153.90	74'737.55-	438'891.45

615 Gemeindestrassen
6150.5010.23 Erschliessung Strasse Hammerstättweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
					Uebertrag	0.00	364'153.90	74'737.55-	438'891.45	
31.12.21	2314	1.6150.3141.13	UB Gemeinde Gipf-Oberfrick	Baubewilligungsgebühr Lärmschutzwand	276			150.00	438'741.45	
			Buchungsperiode 2022							
30.06.22	1409	1.7900.6290.03	UB: Fischer + Röthenmund (2016)	Unterlagen Erschliessungsplan	136		118.80		438'860.25	
30.06.22	1411	1.7900.6290.03	UB: Consultest AG (2016)	Bohrkernentnahme	136		3'604.50		442'464.75	
30.06.22	1414	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord	136		10'478.05		452'942.80	
23.09.22	7463	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Instandstellung Betonsockel Hammerstät	179		1'580.50		454'523.30	
			Buchungsperiode 2024							
13.05.24	574	1.6150.5010.23	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerstättweg Nord	83		228'797.20		683'320.50	
13.05.24	574	1.6150.5010.23	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerstättweg Nord	83			228'797.20	454'523.30	
				Total		0.00	608'732.95	154'209.65	454'523.30	
				Kredit gesprochen am:			Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo	
							25.11.2016	411'000.00	0.00	411'000.00
				Buchungen in den Jahren:						
					14070.10	2017	5'549.40	0.00	405'450.60	
					14070.10	2018	16'329.20	0.00	389'121.40	
					14070.10	2019	194'257.10	76'080.00-	118'784.30	
					14070.10	2020	123'901.45	0.00	5'117.15-	
					14070.10	2021	24'116.75	1'492.45	27'741.45-	
					14070.10	2022	15'781.85	0.00	43'523.30-	
					14070.10	2024	228'797.20	228'797.20	43'523.30-	

615 Gemeindestrassen
6150.6370.23 Erschliessungsbeiträge Strasse Hammerstätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2019										
23.10.19	0	5324	Mösch Bruno	Strasse	199			13'000.00	13'000.00-	
23.10.19	0	830	Schmid-Hinden Willi	Strasse	199			39'000.00	52'000.00-	
23.10.19	0	16020	FS AG	Strasse	199			72'000.00	124'000.00-	
Buchungsperiode 2023										
24.08.23	0	5324	Mösch Bruno	Beiträge Strasse	167			21'973.00	145'973.00-	
24.08.23	0	5324	Mösch Bruno	- Akonto Strasse	167			13'000.00-	132'973.00-	
24.08.23	0	830	Schmid-Hinden Willi	Beiträge Strasse	167			65'001.00	197'974.00-	
24.08.23	0	830	Schmid-Hinden Willi	- Akonto Strasse	167			39'000.00-	158'974.00-	
24.08.23	0	16020	FS AG	Beiträge Strasse	167			120'201.00	279'175.00-	
24.08.23	0	16020	FS AG	- Akonto Strasse	167			72'000.00-	207'175.00-	
					Total	0.00		0.00	207'175.00	207'175.00-
							Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
								0.00	0.00	0.00
Buchungen in den Jahren:										
					14070.10	2019		0.00	124'000.00	124'000.00
					14070.10	2023		0.00	83'175.00	207'175.00

710 Wasserversorgung
7101.5030.23 Erschliessung Wasser Hammerstätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2018									
18.12.18	8334	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Wasser Erschl. Hammerstätteweg	436	22.85	296.85		296.85
18.12.18	8335	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Wasser Erschl. Hammerstätteweg	436	4.10	53.50		350.35
Buchungsperiode 2019									
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	208.20		558.55
21.03.19	5638	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord	66	1.25	15.95		574.50
21.03.19	5639	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	66	31.75	412.25		986.75
16.04.19	6964	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Erschl. Hammerstättew	169	1'957.15	25'417.40		26'404.15
30.04.19	5998	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Wasser Teil Nord	95	2'240.70	29'100.00		55'504.15
16.07.19	6647	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Wasser Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	133.30	1'731.45		57'235.60
16.07.19	6648	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Wasser Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	13.60	176.90		57'412.50
10.10.19	7558	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Nord	216	1'344.40	17'460.00		74'872.50
26.11.19	7942	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Nord 12. Akon	239	88.90	1'154.30		76'026.80
Buchungsperiode 2020									
21.04.20	5843	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	2.Akonto Rohrlegung Hammerstätteweg	100	427.55	5'552.85		81'579.65
07.05.20	5953	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	110	56.85	738.00		82'317.65
09.07.20	6486	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	14. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	149	5.15	66.75		82'384.40
13.07.20	1208	DIV	UB aus 2019: Ziegler AG, Sisseln	Wasser Hammerstätteweg Süd (nicht No	144	1'344.40-		17'460.00	64'924.40
15.07.20	6571	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg	158	927.85	12'050.10		76'974.50
03.08.20	6671	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 15. Akontorech	160	13.15	170.90		77'145.40
01.10.20	7151	12215	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Norc	202	582.95	7'570.55		84'715.95
16.10.20	7568	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	0.00	24.00		84'739.95
Buchungsperiode 2021									
01.01.21	357	DIV	Korr. MWST Wasser: KSL Ingenieurbüro ,	16. Akonto Hammerstätteweg Nord	87	1.70	22.30		84'762.25
01.01.21	357	1.7101.5030.23	Korr. MWST Wasser: KSL Ingenieurbüro ,	16. Akonto Hammerstätteweg Nord	87	0.00		24.00	84'738.25
11.02.21	5424	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord	45	19.50	252.95		84'991.20
14.06.21	6550	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	134	52.70	684.55		85'675.75
09.07.21	6621	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Nord	147	63.50	824.50		86'500.25
Buchungsperiode 2022									
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	5.60	69.75		86'570.00
30.06.22	1414	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord	136	282.25	3'527.95		90'097.95
27.09.22	1816	DIV	UB: KSL Igenieure AG	Korrektur Anlage-Nummer	196	13.15	170.90		90'268.85
27.09.22	1816	1.7101.5030.23	UB: KSL Igenieure AG	Korrektur Anlage-Nummer	196	13.15-		170.90	90'097.95
Buchungsperiode 2024									
13.05.24	575	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Hammerstätteweg Nord	83	0.00	84'852.70		174'950.65
13.05.24	575	1.7101.5030.23	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Hammerstätteweg Nord	83	0.00		84'852.70	90'097.95
Uebertrag						0.00	192'605.55	102'507.60	174'950.65

710 Wasserversorgung
7101.5030.23 Erschliessung Wasser Hammerstätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	192'605.55	102'507.60	174'950.65
					Total	6'932.35	192'605.55	102'507.60	90'097.95
					Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
					25.11.2016		138'000.00	0.00	138'000.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14071.30	2018	350.35	0.00	137'649.65
					14071.30	2019	75'676.45	0.00	61'973.20
					14071.30	2020	26'173.15	17'460.00	53'260.05
					14071.30	2021	1'784.30	24.00	51'499.75
					14071.30	2022	3'768.60	170.90	47'902.05
					14071.30	2024	84'852.70	84'852.70	47'902.05
						Total MWSt	6'932.35		40'969.70

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.23 Erschliessung Abwasser Hammerstätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2018										
18.12.18	8334	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Abwasser Erschl. Hammerstätteweg	436	32.25	419.05		419.05	
18.12.18	8335	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Abwasser Erschl. Hammerstätteweg	436	10.30	133.85		552.90	
Buchungsperiode 2019										
11.01.19	5155	11232	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	0.00	159.80		712.70	
21.03.19	5638	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord	66	3.05	39.95		752.65	
21.03.19	5639	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	10. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	66	44.80	582.00		1'334.65	
30.04.19	5997	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Abwasser Teil Nord	95	2'390.10	31'040.00		32'374.65	
16.07.19	6647	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Abwasser Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	188.20	2'444.45		34'819.10	
16.07.19	6648	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Abwasser Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	19.25	249.75		35'068.85	
10.10.19	7557	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstätteweg Nord	216	1'195.05	15'520.00		50'588.85	
26.11.19	7942	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg Nord 12. Akon	239	125.50	1'629.60		52'218.45	
Buchungsperiode 2020										
01.01.20	394	DIV	Abwasserbeseitigung	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Nord	109	0.00	4'492.00		56'710.45	
07.05.20	5953	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	13. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	110	80.20	1'041.90		57'752.35	
09.07.20	6486	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	14. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	149	7.25	94.30		57'846.65	
15.07.20	6572	13875	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg	158	1'722.55	22'370.60		80'217.25	
03.08.20	6671	9119	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AC	Erschl. Hammerstätteweg 15. Akontorech	160	18.60	241.30		80'458.55	
16.10.20	7568	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	2.40	31.45		80'490.00	
Buchungsperiode 2021										
11.02.21	5424	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord	45	27.50	357.10		80'847.10	
14.06.21	6550	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Noi	134	74.40	966.40		81'813.50	
09.07.21	6621	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Nord	147	89.65	1'163.95		82'977.45	
Buchungsperiode 2022										
01.01.22	336	DIV	Auflösung RA Vorsteuerkürzung MWST	3. Quartal 2021 Abwasser Hammerst. No	97	0.00	4.00		82'981.45	
30.06.22	1412	1.7900.6290.03	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	5.60	69.75		83'051.20	
30.06.22	1413	1.7900.6290.03	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	0.00	150.00		83'201.20	
30.06.22	1414	1.7900.6290.03	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord	136	705.60	8'819.90		92'021.10	
Buchungsperiode 2023										
30.09.23	2091	1.20022.80	Vorsteuerkürzung Abwasser	Hammerstätteweg Nord	286	0.00	1'557.00		93'578.10	
Buchungsperiode 2024										
13.05.24	576	DIV	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Hammerstätteweg Nord	83	0.00	8'250.55		101'828.65	
13.05.24	576	1.7201.5030.23	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Hammerstätteweg Nord	83	0.00		8'250.55	93'578.10	
						Total	6'742.25	101'828.65	8'250.55	93'578.10

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.23 Erschliessung Abwasser Hammerstätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
						Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
						25.11.2016	106'000.00	0.00	106'000.00
						Buchungen in den Jahren:			
					14072.30	2018	552.90	0.00	105'447.10
					14072.30	2019	51'665.55	0.00	53'781.55
					14072.30	2020	28'271.55	0.00	25'510.00
					14072.30	2021	2'487.45	0.00	23'022.55
					14072.30	2022	9'043.65	0.00	13'978.90
					14072.30	2023	1'557.00	0.00	12'421.90
					14072.30	2024	8'250.55	8'250.55	12'421.90
						Total MWSt	6'742.25		5'679.65

720 Abwasserbeseitigung
7201.6370.23 Erschliessungsbeitr. Abwasser Hammerstätterweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2019										
23.10.19	0	5324	Mösch Bruno	Abwasser	199			6'000.00	6'000.00-	
23.10.19	0	830	Schmid-Hinden Willi	Abwasser	199			20'000.00	26'000.00-	
23.10.19	0	16020	FS AG	Abwasser	199			37'000.00	63'000.00-	
Buchungsperiode 2023										
24.08.23	0	5324	Mösch Bruno	Beiträge Abwasser	167			8'237.00	71'237.00-	
24.08.23	0	5324	Mösch Bruno	- Akonto Abwasser	167			6'000.00-	65'237.00-	
24.08.23	0	830	Schmid-Hinden Willi	Beiträge Abwasser	167			26'878.00	92'115.00-	
24.08.23	0	830	Schmid-Hinden Willi	- Akonto Abwasser	167			20'000.00-	72'115.00-	
24.08.23	0	16020	FS AG	Beiträge Abwasser	167			49'515.00	121'630.00-	
24.08.23	0	16020	FS AG	- Akonto Abwasser	167			37'000.00-	84'630.00-	
					Total	0.00		0.00	84'630.00	84'630.00-
							Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
								0.00	0.00	0.00
Buchungen in den Jahren:										
					14072.30	2019		0.00	63'000.00	63'000.00
					14072.30	2023		0.00	21'630.00	84'630.00

027
027801

Erschliessung Hammerstätteweg Nord 2017

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
11.04.17	5895	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (5. Akonto Hammerstätte Nord	115	782.05		782.05
11.04.17	5896	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Nebenkosten Hammerstätte Nord	115	300.65		1'082.70
07.07.17	6663	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (6. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord	207	603.20		1'685.90
07.07.17	6672	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Zusatzaufwand Hammerstätteweg Nord	207	2'359.45		4'045.35
12.10.17	7542	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Erschliessung Hammerstätteweg Nord	331	1'434.40		5'479.75
24.01.18	8440	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Erschliessung Hammerstätteweg Nord	429	69.65		5'549.40
				Total 2017 :	5'549.40	0.00	5'549.40
13.04.18	5812	KSL Ingenieurbüro AG , 5415 Nussbaumen (Zusatzaufwand Hammerstätteweg Nord	181	455.25		6'004.65
09.05.18	6057	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Müller Peter	213	150.00		6'154.65
04.06.18	6363	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Hammerstätteweg N.	235	1'300.00		7'454.65
06.07.18	6555	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Akonto Erschliessung Hammerstätte Nord	268	685.75		8'140.40
06.07.18	6556	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Zusatzaufwand Erschl. Hammerstätte Nord	268	1'024.05		9'164.45
16.10.18	7545	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	8. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord	370	5'432.40		14'596.85
17.10.18	7544	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg Nor	370	4'213.50		18'810.35
15.11.18	8152	Fricktaler Medien AG, 4310 Rheinfelden	Publikation Enteignung Hammerstätte	421	472.20		19'282.55
18.12.18	8334	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg	436	1'109.45		20'392.00
18.12.18	8335	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg	436	158.55		20'550.55
18.12.18	8336	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Zusatzaufwendungen Hammerstätteweg	436	1'328.05		21'878.60
				Total 2018 :	16'329.20	0.00	16'329.20
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	618.80		22'497.40
28.02.19	5488	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 500	Bewilligung Ausbau Hammerstätteweg	56	300.00		22'797.40
19.03.19	5654	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Präsidialverfügung Hammerstätte Mösch	66	250.00		23'047.40
19.03.19	5655	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Präsidialverfügung Hammerstätte Diverse	66	250.00		23'297.40
21.03.19	5638	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord	66	47.30		23'344.70
21.03.19	5639	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord	66	1'540.95		24'885.65
12.04.19	5770	Landi Frila Genossenschaft, 5074 Eiken	Entschädigung Mehraufwand Hammerstätte	73	1'000.00		25'885.65
24.04.19	5984	Abteilung Finanzen Aargau Staatsanwalts	Entscheid Erschl. Hammerstätte Nord	95	500.00		26'385.65
29.04.19	6051	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	Rissprotokolle Landstrasse 13	95	1'820.15		28'205.80
30.04.19	5996	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Strasse Teil Nord	95	57'457.95		85'663.75
23.05.19	6438	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignungsbann Müller Peter	134	360.00		86'023.75
16.07.19	6647	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	6'471.85		92'495.60
16.07.19	6648	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Strassenbau Erschl. Hammerstätteweg Nord	145	661.25		93'156.85
10.10.19	7559	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstätteweg Nord	216	12'536.30		105'693.15
10.10.19	7560	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strasse Hammerstätteweg Nord	216	73'128.30		178'821.45
23.10.19	2.5715-26060	Mösch Bruno	Strasse	199		13'000.00	165'821.45
23.10.19	2.5715-26059	Schmid-Hinden Willi	Strasse	199		39'000.00	126'821.45
23.10.19	2.5715-26058	FS AG	Strasse	199		72'000.00	54'821.45
09.11.19	8065	Müller-Hunziker Peter, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstättewe	245	2'400.00		57'221.45
26.11.19	7931	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätteweg Norc	239	54.70		57'276.15
				Uebertrag	159'397.55	124'000.00	35'397.55

027
027801

Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	159'397.55	124'000.00	35'397.55
26.11.19	7942	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg Nord 12. Akonto	239	4'314.55		61'590.70
10.12.19	8064	STWEG Steinacker 2/4/6, 5070 Frick	Akonto Landentschädigung Hammerstätewe	245	2'400.00		63'990.70
10.12.19	2.5715-26059	Schmid-Hinden Willi, Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256		27'840.00-	91'830.70
10.12.19	2.5715-26060	Mösch Bruno, Gipf-Oberfrick	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256		6'240.00-	98'070.70
10.12.19	2.5715-26058	FS AG, Brugg AG	Akonto Landentschädigung Hammerst.	256		42'000.00-	140'070.70
24.12.19	8301	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstäteweg	259	28'000.00		168'070.70
31.12.19	8408	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	prov. Enteignung Schmid Willi	268	145.00		168'215.70
			Total 2019 :		194'257.10	47'920.00	146'337.10
13.01.20	5083	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Mösch/H. Mösch AG/FS AG	22	533.00		168'748.70
15.01.20	5066	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	div. Schilder Hammerstäteweg	22	528.60		169'277.30
15.01.20	5084	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignungsbann Mösch/FS AG	22	80.00		169'357.30
15.01.20	5085	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Erschl. Hammerstäteweg Nord	22	1'830.00		171'187.30
22.01.20	5159	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Hammerstäteweg Nord Mösch	31	225.00		171'412.30
05.02.20	5155	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Enteignung Hammerstäteweg Häfeli	31	530.00		171'942.30
11.03.20	5544	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstättenweg	72	5'000.00		176'942.30
16.04.20	5844	BREM Geomatik, 5070 Frick	Grenzänderung Hammerstättenweg Nord	100	14'077.75		191'020.05
07.05.20	5953	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstäteweg Nord	110	2'758.60		193'778.65
07.05.20	5955	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstäteweg Norc	110	15.50		193'794.15
28.05.20	6025	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Hammerstäteweg Zaun Rickenbach	114	2'506.75		196'300.90
04.06.20	6196	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Signalisation Erschliessung Hammerstätte	122	2'411.35		198'712.25
11.06.20	6157	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	Hammerstäteweg Nord, Strasse	122	7'105.90		205'818.15
07.07.20	6523	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Ausbau Hammerstäteweg Zaunarbeiten	149	495.40		206'313.55
09.07.20	6486	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	14. Akonto Erschl. Hammerstäteweg Nord	149	249.65		206'563.20
13.07.20	6436	Signal AG, 3294 Büren an der Aare	Hammerstätte Nord, Strasse	149	311.00		206'874.20
15.07.20	6570	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstäteweg	158	64'472.70		271'346.90
03.08.20	6671	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg 15. Akontorechn.	160	638.85		271'985.75
03.08.20	6686	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstäteweg Nebenkosten	160	5.15		271'990.90
31.08.20	1485	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	FS AG, 5200 Brugg	195	11'299.20		283'290.10
31.08.20	1486	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Müller Peter	195	32.15		283'322.25
31.08.20	1487	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Stockwerkeigentümerschaft 1503	195	32.15		283'354.40
31.08.20	1488	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Schmid Willi	195	6'875.45		290'229.85
31.08.20	1491	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Mösch Bruno und H. Mösch AG, 5073 G-O	195	15.65		290'245.50
31.08.20	1493	Abrechnung Hammerstäteweg Nord	Mösch Bruno und Yvonne	195	1'355.95		291'601.45
15.10.20	7718	Departement Volkswirtschaft und Inneres,	Erschliessung Hammerstäteweg Nord	240	432.50		292'033.95
16.10.20	7568	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	83.20		292'117.15
			Total 2020 :		123'901.45	0.00	123'901.45
11.02.21	5424	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord	45	945.50		293'062.65
14.06.21	6550	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstäteweg Nord	134	2'558.70		295'621.35
			Uebertrag		3'504.20	0.00	3'504.20

027
027801

Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	3'504.20	0.00	3'504.20
09.07.21	6621	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Nord	147	3'081.85		298'703.20
09.07.21	6622	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Nebenkosten Hammerstätteweg Nord	147	7.10		298'710.30
07.09.21	7149	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenarbeiten Hammerstätte Nord	180	17'523.60		316'233.90
14.09.21	7456	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Strassenbeleuchtung Hammerstätte	197		1'342.45	314'891.45
31.12.21	2314	UB Gemeinde Gipf-Oberfrick	Baubewilligungsgebühr Lärmschutzwand	276		150.00	314'741.45
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		280		7'868.55	306'872.90
			Total 2021 :		24'116.75	9'361.00	14'755.75
30.06.22	1409	UB: Fischer + Röthenmund (2016)	Unterlagen Erschliessungsplan	136	118.80		306'991.70
30.06.22	1411	UB: Consultest AG (2016)	Bohrkernentnahme	136	3'604.50		310'596.20
30.06.22	1414	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord	136	10'478.05		321'074.25
23.09.22	7463	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Instandstellung Betonsockel Hammerstätte	179	1'580.50		322'654.75
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		262		8'273.20	314'381.55
			Total 2022 :		15'781.85	8'273.20	7'508.65
24.08.23	2.7333-34390	Mösch Bruno	Beiträge Strasse	167		21'973.00	292'408.55
24.08.23	2.7333-34390	Mösch Bruno	- Akonto Strasse	167		13'000.00-	305'408.55
24.08.23	2.7333-34389	Schmid-Hinden Willi	Beiträge Strasse	167		65'001.00	240'407.55
24.08.23	2.7333-34389	Schmid-Hinden Willi	- Akonto Strasse	167		39'000.00-	279'407.55
24.08.23	2.7333-34388	FS AG	Beiträge Strasse	167		120'201.00	159'206.55
24.08.23	2.7333-34388	FS AG	- Akonto Strasse	167		72'000.00-	231'206.55
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.6150.3300.10		286		2'409.35	228'797.20
			Total 2023 :		0.00	85'584.35	85'584.35-
13.05.24	574	UB Anlagen im Bau	Erschl. Strasse Hammerstätteweg Nord	83		228'797.20	0.00
			Total 2024 :		0.00	228'797.20	228'797.20-
			Total 2025 :		0.00	0.00	0.00

027801 Erschliessung Strasse Hammer stätteweg Nord

Total Konto: 379'935.75 379'935.75 0.00

027
027802

Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Nord 2017

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2017 :		0.00	0.00	0.00
18.12.18	8334	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser Erschl. Hammerstätteweg		436	296.85		296.85
18.12.18	8335	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser Erschl. Hammerstätteweg		436	53.50		350.35
				Total 2018 :		350.35	0.00	350.35
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung		34	208.20		558.55
21.03.19	5638	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord		66	15.95		574.50
21.03.19	5639	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord		66	412.25		986.75
16.04.19	6964	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Erschl. Hammerstätteweg		169	25'417.40		26'404.15
30.04.19	5998	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Wasser Teil Nord		95	29'100.00		55'504.15
16.07.19	6647	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser Erschl. Hammerstätteweg Nord		145	1'731.45		57'235.60
16.07.19	6648	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Wasser Erschl. Hammerstätteweg Nord		145	176.90		57'412.50
10.10.19	7558	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Wasser Hammerstätteweg Nord		216	17'460.00		74'872.50
26.11.19	7942	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstätteweg Nord 12. Akonto		239	1'154.30		76'026.80
				Total 2019 :		75'676.45	0.00	75'676.45
07.05.20	5953	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord		110	738.00		76'764.80
09.07.20	6486	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	14. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord		149	66.75		76'831.55
13.07.20	1208	UB aus 2019: Ziegler AG, Sisseln	Wasser Hammerstätteweg Süd (nicht Nord)		144		17'460.00	59'371.55
15.07.20	6571	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstätteweg		158	12'050.10		71'421.65
01.10.20	7151	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	Rohrlegearbeiten Hammerstätteweg Nord		202	7'570.55		78'992.20
16.10.20	7568	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte		225	24.00		79'016.20
10.02.21	2463	Korrektur Verbuchung Anlage	Erschliessung Hammerstätte Nord		279	5'723.75		84'739.95
				Total 2020 :		26'173.15	17'460.00	8'713.15
01.01.21	357	Korr. MWST Wasser: KSL Ingenieurbüro AG	16. Akonto Hammerstätteweg Nord		87	22.30		84'762.25
01.01.21	357	Korr. MWST Wasser: KSL Ingenieurbüro AG	16. Akonto Hammerstätteweg Nord		87		24.00	84'738.25
11.02.21	5424	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord		45	252.95		84'991.20
14.06.21	6550	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstätteweg Nord		134	684.55		85'675.75
09.07.21	6621	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstätteweg Nord		147	824.50		86'500.25
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31			280		1'730.00	84'770.25
				Total 2021 :		1'784.30	1'754.00	30.30
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster		136	69.75		84'840.00
30.06.22	1414	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord		136	3'527.95		88'367.95
27.09.22	1816	UB: KSL Igenieure AG	Korrektur Anlage-Nummer		196	170.90		88'538.85
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31			262		1'806.90	86'731.95

027
027802

Erschliessung Wasser Hammer stätteweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2022 :	3'768.60	1'806.90	1'961.70
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7101.3300.31		286		1'879.25	84'852.70
				Total 2023 :	0.00	1'879.25	1'879.25-
13.05.24	575	UB Anlagen im Bau	Erschl. Wasser Hammerstäteweg Nord	83		84'852.70	0.00
				Total 2024 :	0.00	84'852.70	84'852.70-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

027
027803

Erschliessung Abwasser Hammer stättweg Nord 2017

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Total 2017 :	0.00	0.00	0.00
18.12.18	8334	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser Erschl. Hammerstättweg	436	419.05		419.05
18.12.18	8335	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser Erschl. Hammerstättweg	436	133.85		552.90
				Total 2018 :	552.90	0.00	552.90
11.01.19	5155	Helvetia Versicherungen, 9001 St. Gallen	Bauversicherung	34	159.80		712.70
21.03.19	5638	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Nebenkosten Erschl. Hammerstätte Nord	66	39.95		752.65
21.03.19	5639	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	10. Akonto Erschl. Hammerstättweg Nord	66	582.00		1'334.65
30.04.19	5997	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	1. Teilzahlung Abwasser Teil Nord	95	31'040.00		32'374.65
16.07.19	6647	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser Erschl. Hammerstättweg Nord	145	2'444.45		34'819.10
16.07.19	6648	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Abwasser Erschl. Hammerstättweg Nord	145	249.75		35'068.85
10.10.19	7557	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Abwasser Hammerstättweg Nord	216	15'520.00		50'588.85
23.10.19	2.5715-26060	Mösch Bruno	Abwasser	199		6'000.00	44'588.85
23.10.19	2.5715-26059	Schmid-Hinden Willi	Abwasser	199		20'000.00	24'588.85
23.10.19	2.5715-26058	FS AG	Abwasser	199		37'000.00	12'411.15-
26.11.19	7942	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstättweg Nord 12. Akonto	239	1'629.60		10'781.55-
				Total 2019 :	51'665.55	63'000.00	11'334.45-
01.01.20	394	Abwasserbeseitigung	Vorsteuerkürzung Hammerstätte Nord	109	4'492.00		6'289.55-
21.04.20	5843	Gebr. Meier AG, 5244 Birrhard	2.Akonto Rohrlegung Hammerstättweg Nord	100	5'552.85		736.70-
07.05.20	5953	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	13. Akonto Erschl. Hammerstättweg Nord	110	1'041.90		305.20
09.07.20	6486	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	14. Akonto Erschl. Hammerstättweg Nord	149	94.30		399.50
15.07.20	6572	Ziegler AG, 4334 Sisseln AG	Strassenbauarbeiten Hammerstättweg	158	22'370.60		22'770.10
03.08.20	6671	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstättweg 15. Akontorechn.	160	170.90		22'941.00
03.08.20	6671	KSL Ingenieurbüro AG, 5416 Kirchdorf AG	Erschl. Hammerstättweg 15. Akontorechn.	160	241.30		23'182.30
16.10.20	7568	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	16. à Kontozahlung Erschl. Hammerstätte	225	31.45		23'213.75
10.02.21	2463	Korrektur Verbuchung Anlage	Erschliessung Hammerstätte Nord	279		5'723.75	17'490.00
				Total 2020 :	33'995.30	5'723.75	28'271.55
11.02.21	5424	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	17. Akonto Erschl. Hammerstätte Nord	45	357.10		17'847.10
14.06.21	6550	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	18. Akonto Erschl. Hammerstättweg Nord	134	966.40		18'813.50
09.07.21	6621	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Erschliessung Hammerstättweg Nord	147	1'163.95		19'977.45
31.12.21	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		280		399.55	19'577.90
				Total 2021 :	2'487.45	399.55	2'087.90
01.01.22	336	Auflösung RA Vorsteuerkürzung MWST	3. Quartal 2021 Abwasser Hammerst. Nord	97	4.00		19'581.90
30.06.22	1412	UB: Koch + Partner AG (2016)	Pläne Werkkataster	136	69.75		19'651.65
30.06.22	1413	UB: Dep. BVU (2016)	Bewilligungsgebühr Kanalisation	136	150.00		19'801.65
30.06.22	1414	UB: KSL Ingenieure AG (2016)	Honorar-Rechnungen Nord	136	8'819.90		28'621.55
				Uebertrag	9'043.65	0.00	9'043.65

027
027803

Erschliessung Abwasser Hammer stättweg Nord

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	9'043.65	0.00	9'043.65
27.09.22	1816	UB: KSL Igenieure AG	Korrektur Anlage-Nummer	196		170.90	28'450.65
31.12.22	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		262		580.65	27'870.00
				Total 2022 :	9'043.65	751.55	8'292.10
24.08.23	2.7333-34390	Mösch Bruno	Beiträge Abwasser	167		8'237.00	19'633.00
24.08.23	2.7333-34390	Mösch Bruno	- Akonto Abwasser	167		6'000.00-	25'633.00
24.08.23	2.7333-34389	Schmid-Hinden Willi	Beiträge Abwasser	167		26'878.00	1'245.00-
24.08.23	2.7333-34389	Schmid-Hinden Willi	- Akonto Abwasser	167		20'000.00-	18'755.00
24.08.23	2.7333-34388	FS AG	Beiträge Abwasser	167		49'515.00	30'760.00-
24.08.23	2.7333-34388	FS AG	- Akonto Abwasser	167		37'000.00-	6'240.00
30.09.23	2091	Vorsteuerkürzung Abwasser	Hammerstättweg Nord	286	1'557.00		7'797.00
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.7201.3300.31		286		453.55-	8'250.55
				Total 2023 :	1'557.00	21'176.45	19'619.45-
13.05.24	576	UB Anlagen im Bau	Erschl. Abwasser Hammerstättweg Nord	83		8'250.55	0.00
				Total 2024 :	0.00	8'250.55	8'250.55-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

216003

Hammerstätteweg Nord
Gemeinde Gipf-Oberfrick



C:\Users\fina1\AppData\Local\Temp\CMI\View_9768f7888f24430cb3aad599c2375205\2023.08.22 Def Beitragsplan Hammerstätteweg Nord - 2023.08.22 Def. Beitragsplan.xlsx\Zusammenzug

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	645'821
Zusammenzug		Anteil Gemeinde	278'583
		Anteil Grundeigentümer	367'238
		Anteil Landerwerb	-99'000
Status:	Version 20.08.2019 / TSC	Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer	192'804
Druckdatum:	24.09.2024	Anteil Grundeigentümer, Belastung Gemeinde	75'434

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Strassenbau [Fr.]	Landerwerb [Fr.]	Abwasser [Fr.]	Wasser [Fr.]			Total [Fr.]
277	FS AG	4'043	120'201	-52'500	49'515	0			117'216
279	Willi Schmid	3'055	65'001	-34'800	26'878	0			57'079
270	Bruno Mösch, H. Mösch AG	942	0	-1'500	0	0			-1'500
1503	Stockwerkeigentümer Parzelle 1503	851	0	-3'000	0	0			-3'000
266	Bruno Mösch, Yvonne Mösch	1'579	21'973	-4'200	8'237	0			26'009
261	Peter Müller	884	0	-3'000	0	0			-3'000
Total Grundeigentümer:		11'354	207'175	-99'000	84'629	0			192'804

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.
---	---

Verteilung der Baukosten				Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)			
Teilprojekt: Strassenbau				Gesamtkosten 454'523.30			
Status: Version 20.08.2019 / TSC				Anteil Gemeinde 40% = 181'809.32			
Druckdatum: 24.09.24				Anteil Grundeigentümer 60% = 272'713.98			
				Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer = 207'174.65			
				Anteil Grundeigentümer, Belastung Geimeinde = 65'539.30			

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]	
277	FS AG	4'043	2'062	0.70	1'443	100%	100%	1'443	0	81'197	
			1'981		1'387			693		39'004	
								2'137		120'201	
279	Willi Schmid	3'055	1'567	0.50	784	100%	100%	784	0	44'075	
			1'488		744			372		20'926	
								1'156		65'001	
270	Bruno Mösch, H. Mösch AG	942	185	0.70	130	100%	67%	87	4'881	0	
			757		530			178			9'986
								264			14'867
1503	Stockwerkeigentümer Parzelle 1503	851	602	0.50	301	100%	67%	202	11'345	0	
								202			
266	Bruno Mösch, Yvonne Mösch	1'579	806	0.70	564	100%	67%	378	21'265	13'507	
			343		240			240			8'466
			430		301			151			21'973
								769			
261	Peter Müller	884	639	0.75	479	100%	67%	321	18'063	0	
								321			
Total Grundeigentum:			10'860					4'848	65'539	207'175	

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.</p>
--	---

Landerwerb		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
Teilprojekt: Strassenbau		Gesamtkosten 645'821	
Status:	Version 20.08.2019 / TSC	Preis pro m2 [Fr.]	innerhalb Baugebiet überbaut 300
Druckdatum:	24.09.24		innerhalb Baugebiet unüberbaut 600
			innerhalb Baugebiet unüberbaut W3 700

BP. Nr.	Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche alt [m ²]	+/- Fläche [m ²]	Parzellenfläche neu [m ²]	Entschädigung [Fr./m ²]	Gutschrift [-] Belastung [+] Total [Fr.]
1	277	FS AG	4'118	-75	4'043	700	-52'500
2	279	Willi Schmid	3'113	-58	3'055	600	-34'800
3	270	Bruno Mösch, H. Mösch AG	947	-5	942	300	-1'500
4	1503	Stockwerkeigentümer Parzelle 1503	861	-10	851	300	-3'000
5	266	Bruno Mösch, Yvonne Mösch	1'593	-14	1'579	300	-4'200
6	261	Peter Müller	894	-10	884	300	-3'000
Total Grundeigentum:			11'526	-172	11'354		-99'000

<p>Rechtsmittelbelehrung</p> <p>Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge</p> <p>Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.</p>
--	---

Verteilung der Baukosten Teilprojekt: Abwasser Status: Druckdatum:	Version 20.08.2019 / TSC		24.09.24		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse) Gesamtkosten = 94'524.00 Anteil Gemeinde 0% = 0.00 Anteil Grundeigentümer 100% = 94'524.00 Anteil Grundeigentümer, Belastung Grundeigentümer = 84'629.40 Anteil Grundeigentümer, Belastung Geimeinde = 9'894.65				
--	--------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

Parz. Nr.	Eigentümer	Parzellenfläche [m ²]	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Belastung Gemeinde (überbaute Parz.) [Fr.]	Belastung Eigentümer [Fr.]
277	FS AG	4'043	2'062	0.70	1'443	100%	100%	1'443 1'443	0	49'515
279	Willi Schmid	3'055	1'567	0.50	784	100%	100%	784 784	0	26'878
270	Bruno Mösch, H. Mösch AG	942	185	0.70	130	100%	67%	87 87	2'976	0
1503	Stockwerkeigentümer Parzelle 1503	851	602	0.50	301	100%	67%	202 202	6'918	0
266	Bruno Mösch, Yvonne Mösch	1'579	343	0.70	240	100%	100%	240 240	0	8'237
Total Grundeigentum:			4'759					2'755	9'895	84'629

Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.
---	--

Verteilung der Baukosten		Total Erschliessungsstrasse (durchgehende Strasse)	
Teilprojekt: Wasser		Gesamtkosten	96'773.65
Status:	Version 20.08.2019 / TSC	Anteil Gemeinde	100% = 96'773.65
Druckdatum:	24.09.24	Anteil Grundeigentümer	0% = 0
		Total Anteil Grundeigentümer	= 0

Rechtsmittelbelehrung	Baubeiträge
Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.	Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Teilzahlungen verlangen.

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 277
 Eigentümerin z. Zt. : FS AG
 Parzellengesamtfläche: 4043 m2

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	2'062	0.70	1'443	100%	100%	1'443	56	81'197
Strassenbau	1'981	0.70	1'387	50%	100%	693	56	39'004
Landerwerb						-75	700	-52'500
Abwasser	2'062	0.70	1'443	100%	100%	1'443	34	49'515
Wasser								0

117'216

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 279
 Eigentümerin z. Zt. : Willi Schmid
 Parzellengesamtfläche: 3055 m²

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	1'567	0.50	784	100%	100%	784	56	44'075
Strassenbau	1'488	0.50	744	50%	100%	372	56	20'926
Landerwerb						-58	600	-34'800
Abwasser	1'567	0.50	784	100%	100%	784	34	26'878
Wasser								0

57'079

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 270
 Eigentümerin z. Zt. : Bruno Mösch, H. Mösch AG
 Parzellengesamtfläche: 942 m2

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	185	0.70	130	100%	67%	264	0	0
Landerwerb						-5	300	-1'500
Abwasser	185	0.70	130	100%	67%	87	0	0
Wasser								0
								-1'500

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 1503
 Eigentümerin z. Zt. : Stockwerkeigentümer Parzelle 1503
 Parzellengesamtfläche: 851 m²

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	602	0.50	301	100%	67%	202	0	0
Landerwerb						-10	300	-3'000
Abwasser	602	0.50	301	100%	67%	202	0	0
Wasser								0
								-3'000

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 266
 Eigentümerin z. Zt. : Bruno Mösch, Yvonne Mösch
 Parzellengesamtfläche: 1579 m²

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	343	0.70	240	100%	100%	240	56	13'507
Strassenbau	430	0.70	301	50%	100%	151	56	8'466
Landerwerb						-14	300	-4'200
Abwasser	343	0.70	240	100%	100%	240	34	8'237
Wasser								0

26'009

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--

Zusammenstellung der Erschliessungskosten Parzellen - Nr. 261
 Eigentümerin z. Zt. : Peter Müller
 Parzellengesamtfläche: 884 m²

Status: Version 20.08.2019 / TSC
 Druckdatum: 24.09.2024

Gemäss aufgelegtem Beitragsplan

Beiträge	Fläche innerhalb Perimeter [m ²]	Bauzoneziffer W2: 0.50 WG3: 0.70 K: 0.75	Perimeterfläche gemäss Bauzoneziffer [m ²]	Bautiefe 1. Bautiefe 100% 2. Bautiefe 50%	Gewichtung unüberbaut 100% überbaut 67%	Gewichtete Fläche [m ²]	Perimeterbeitrag [Fr. / m ²]	Total Beiträge [Fr.]
Strassenbau	639	0.75	479	100%	67%	321	0	0
Landerwerb						-10	300	-3'000
Abwasser	0	0.00	0	100%	67%	0		0
Wasser								0
								-3'000

<p>Rechtsmittelbelehrung Gegen den Beitragsplan kann während der Auflagefrist vom _____ bis _____ beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick schriftlich Einsprache erhoben werden.</p>	<p>Baubeiträge Die Baubeiträge werden spätestens mit der Bauvollendung fällig. Der Gemeinderat kann entsprechend dem Baufortschritt bereits vorher Ratenzahlungen verlangen.</p>
--	--